

ריכוז בדיקות לבית פרטי

פרטים :			
שם המזמין :	אורגז שרית ואריה		
כתובת המבנה :	מספר הסכם : 338566		
שם היישוב :	פרויקט : 44949		
גוש :	תל אביב - דו משפחתי	רחוב :	בועז
	6135	חלקה :	28
		מספר :	35
		מגרש :	--

שלד הבניין : בדיקות בטון טרי							
אלמנט	תאריך	מס' הזמנה	סוג הבטון	נפח היציקה (מ"ק)	חוזק בלחץ (מגפ"ס) נדרש	התאמה לת"י 118	הערות
קומת מרתף :							
כלונסאות	12/08/15	473564	ב-30	16.0	33.0	28.5	אינו עונה
כלונסאות + רצפת מרתף (רפסודה)	07/10/15	492701	ב-30	16.0	33.0	39.5	עונה
יסודות ממ"ד + קירות מרתף	03/11/15	503682	ב-30	8.0	33.0	55.0	עונה
קומת קרקע :							
קירות ממ"ד - קומת קרקע + עמודים חדר מדרגות	10/12/15	521594	ב-30	16.0	33.0	40.5	עונה
תקרה + תקרת ממ"ד קומת קרקע	23/12/15	527273	ב-30	16.0	33.0	35.0	עונה
קומת א' :							
עמודים + קירות ממ"ד + קירות חדר מדרגות	06/01/16	533970	ב-30	8.0	33.0	35.0	דו"ח בדיקה - חוזק לחיצה וסומך
תקרה + תקרת ממ"ד + מדרגות קומה א'	14/01/16	537584	ב-30	16.0	33.0	34.5	עונה
קומת גג :							
עמודים + קירות חדר מדרגות + תקרת חדר על הגג	29/02/16	556140	ב-30	8.0	33.0	33.0	עונה

מערכות הבניין :						
הבדיקה	תאריך בדיקה	מספר הזמנה	תקן ישים	התאמה לתקן	סעיפי ליקוי	הערות
צנרת מים קרים וחמים בתוך הבניין	05/08/16	631439	1205.1	1205.0	מתאים	בדיקה חוזרת
מערכות נקזים (דלוחים בבניין)	05/08/16	631443	1205.2	1205.0	מתאים	בדיקה חוזרת
מערכת שרברבות - צנרת כיבוי אש	22/06/17	775337	1205.0	1205.1	מתאים	
ביוב הבניין	קיים	--	1205.4	--	--	
קבועות שרברבות (מסכמת)	26/06/17	775343	1205.3	1205.3	מתאים	ביוב, מחובר למערכת קיימת
מערכת הגז :						
מכלים מטלטלים	25/07/17	789436	158.1	158.1	מתאים	
מערכות סולריות :						
חימום מים סולרי תרמו סיפוני	לא נבדק	--	579.4	--	--	
בדיקות ממ"ד :						
חוזק ההידבקות ועובי הטיח	25/07/17	789546	5075	5075	מתאים	
אטימות הממ"ד	25/07/17	789543	4577	4577	מתאים	

בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה לתעודה, התעודה היא המסמך הקובע

שם המאשר בסניף : רינת פישלר
תאריך : 19/10/17

תפקיד : מערכים וריכוזים
סניף : יבנה

חתימה :
חותמת :

נבדק ע"י : רינת פישלר
תאריך : 19/10/17