



סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי 2015

מינהל הנדסה

אגף תכנון העיר

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד	מדד כמותי = מספר יח"ד להשכרה המקודמות בתכניות שונות יעד = קידום של כ- 2500 יח"ד דיור בר השגה (או דיור להשכרה) בתוכניות שונות	מתקדם לפי התכנון	במרכז העיר: שוק סיטונאי כ- 100 יחידות דיור, כנרית כ-40 יח"ד (להשכרה), מגדלי הצעירים כ-48 יח"ד, אגד כ-45 יח"ד, עזריאלי ידיעות אחרונות כ-29 יח"ד, דפנה ארלזורוב כ-200 יח"ד. בצפון העיר אישור תכנית 3700 הכוללת כ-2160 יח"ד דיור בר השגה (כעת בשלב של תכניות בפורטות) תכנית שדה דב כ-400 יח"ד (לא סופי לפני פורום מהנדס העיר). בדרום העיר ויפו קסטיאל 13 יח"ד, בית מרכזים 100 יח"ד / שכירות בהתאם לקריטריונים עירוניים, התחיה 14 יח"ד. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = תדירות עדכונים בשנה של רשימת התוכניות בפורטל האגפי ובאתר העירוני יעד = עדכון רבעוני של רשימת התכניות באתר האגף; ולפחות עדכון אחד בחודש באתר העירוני	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף בכלל מחלקות התכנון נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מספר דפי אינטרנט המתוחזקים באתר העירוני ומציגים את פעילות אגף תכנון העיר יעד = תחזוקת 3 דפי אינטרנט, והקמת 1 נוסף בנושא שיתוף ציבור	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף, דף האינטרנט המרכז לנושא שיתוף ציבור רוכז ע"י תחום אינטרנט ובשיתוף דנה כרמל והועלה במסגרת האתר החדש נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 21/02/16
חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה	מדד כמותי = אישור תכנון וביצוע של כיכר הרציפים יעד = המשך פרויקט פיתוח פיסי של כיכר ציבורית במתחם התחנה הישנה	מתעכב - החלטת הנהלה	הוחלט לא לבצע את התכנון הקיים כפי שהוא. שדרות הר ציון והכיכר כלולות בתכנון חדש. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = בחינת משמעויות והטמעה ועדכון נוהלי העבודה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה (והתיקונים העתידיים) יעד = 100% עבודה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = מספר שגרות עבודה עפ"י קש"ר יעד = גיבוש שתי שגרות עבודה עפ"י קש"ר - מול יחידת אדריכל העיר ומול היחידה למבני ציבור	מתקדם לפי התכנון	נדחה, כעת מגובשת מתודולוגיה מקיפה לפרוייקט תכנוני. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז עובדי האגף המשתתפים בפרויקט משותף החושף את העבודה יעד = לפחות 80% מעובדי האגף לוקחים חלק בהצלחת פרויקט אגפי של חשיפת התכנון	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	נדחה בעקבות שיפוץ מינהל ההנדסה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = סריקת חומרי שימור - תיקי תיעוד, תיקי תיעוד מקדים, תיקים לבנים, תיקים אדומים יעד = מספר תיקי תיעוד, תיקי תיעוד מקדימים, תיקים אדומים ותיקים לבנים	מתקדם לפי התכנון	50% מתיקי התיעוד הועלו לארכיון הדנסה דיגיטאלי והטיפול בהם הסתיים. 50% נוספים צפויים לצאת לסריקה. סריקת תיקים אדומים הסתיימה, תיקים לבנים בתהליך. כל תיקי התיעוד המקדימים הועלו לארכיון הנדסה דיגיטאלי ומועלים באופן שוטף. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר מסמכי מדיניות מוטמעים יעד = צירוף והטמעה של מסמכי מדיניות במערכת ייעודי קרקע ופרסומם ב-IVIEW	הסתיים – בוצע 100%	הסתיים. ימשיך להיות מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר תכניות המקודמות במסגרת הסכם קו ירוק יעד = קידום 4 תכניות במסגרת הסכם קו ירוק - מתחם 2000, קרן קריה, מתחם כנרת, דובנוב-מבטחים	מתקדם לפי התכנון	תכנית הכנרת מאושרת ומצויה לפני אישור תכנית עיצוב אדריכלי, קרן קריה אושר להפקדה, תכניות מתקבנות על ידי גורמים חיצוניים: דובנוב במטחים - תחילת תכנון, מתחם 2000 תחילת תכנון. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = תיאום היתרים לתחנות הקו האדום יעד = סיוע בתיאום וליווי תכנון להיתרים לתחנות הקו האדום	מתקדם לפי התכנון	מבוצע כחלק מעבודות על הקו האדום שהחלו ומלוות בהתאם לצורך נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = השתתפות עובדי האגף במערך החירום העירוני על גורמיו השונים יעד = השתתפות עובדי האגף המשובצים בצוותי שעת החירום השונים בתרגול השנתי ה"יבש"	הסתיים – בוצע 100%	עובדי האגף המשובצים לחרות, השתתפו בתרגולי החרות בצוותים השונים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>מבוצע באופן שוטף בכלל תכניות בניין העיר ותכניות העיצוב והפיתוח. בתכנית שדה דב נשכר יועץ בינלאומי לקיימות כחלק מתכנון הרובע, מהלך דומה (שכונות מקיימות) יבוצע גם בתכניות המפורטות לתכנית 3700.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = אחוז תב"עות ותכניות עיצוב ופיתוח בהן משולבות הנחיות לבנייה ירוקה</p> <p>יעד = הטמעת הנחיות לבנייה ירוקה ב- 100% מהתב"עות ותכניות עיצוב ופיתוח</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי</p>
<p>מקודמות כיום במזרח העיר כ- 10 תכניות התחדשות עירונית. בנוסף ביפו מקודמת מדיניות לשיכונני יפו והדרום.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מס' תכניות מקודמות להתחדשות עירונית (עיבוי ופינוי-בינוי) במזרח העיר ובדרומה</p> <p>יעד = אישור בועדה מקומית של 5 תכניות מתחמיות לפינוי-בינוי - תכניות לאורך לה גורדיה, המאבק על השלום, עמק ברכה</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>
<p>עד כה הוצאו 147 היתרים (10 רגילים) היתרי שיפוץ ו1371 היתרים (רגילים)</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מס' היתרי בנייה ושיפוץ שהוצאו למבנים לשימור</p> <p>יעד = הוצאת 50 היתרי בנייה למבנים לשימור</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = פרוגרמה מאושרת ע"י מהנדס העיר יעד = הכנת תב"ע - למתחם יריד המזרח	מתקדם לפי התכנון	התב"ע נמצאת לפני דיון בפורום מהנדס העיר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = פיתוח מערכת זכויות בניה חדשה ביחד עם רישוי בניה ואגף המחשוב יעד = השלמת איפיון מערכת זכויות בניה חדשה ביחד עם רישוי בניה ואגף המחשוב	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	בתהליך פיתוח מול אגף המחשוב נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = הפקדת תכנית המתאר בועדה המחוזית יעד = מענה להתנגדויות ואישור של תכנית המתאר תא' 5000 בועדה המחוזית	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	דיונים בעררים על התכנית לקראת מתן תוקף נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/02/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר תכניות מקודמות לניוד זכויות ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות יעד = קידום 10 תכניות חדשות לניוד זכויות ממבנים לשימור מחמיר	הסתיים – בוצע 100%	מקודמות מספר תכניות ניוד לשכונות החדשות ולאזור התעסוקה רמת החי"ל. כיום מקודמות כ- 10 תכניות בהליכי קידום שונים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 21/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מ"ר למסחר ותעסוקה המקודמים בהליכי תכנון יעד = קידום כ- 4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-300,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2015	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2015 קיבלו תוקף כ- 238,000 מ"ר תעסוקה ומסחר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר יחידות דיור המקודמות בהליכי תכנון יעד = קידום כ-25,000 יחידות דיור למגורים (עד לשנת היעד בתכנית המתאר) מהן כ- 4500 יקבלו תוקף עד-2015	מתקדם לפי התכנון	אושרו כ-15600 יחידות דיור נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = קידום תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום ולמבנים ברוטליסטיים יעד =תחילת עבודה על תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום ולמבנים ברוטליסטיים	נדחה לשנה הבאה	העבודה על תכנית השימור למבנים ברוטליסטים מתקדמת על פי התכנון, תכנית שימור חדשה לאיזור יפו והדרום נדחתה נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 09/07/15
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = פרוגרמה מאושרת ע"י מהנדס העיר יעד =הכנת תב"ע למתחם רוקח אבן גבירול	מתקדם לפי התכנון	כעת בשלב תכנון תב"ע נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מס' תכניות מקודמות הכוללות שימושי מלונאות יעד =קידום 5 תכניות הכוללות תוספת של כ-1200 חדרי מלון	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 21/02/16

אגף רישוי ופיקוח על הבניה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי יאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = משך זמן קבלת היתרים במסלולים השונים יעד = 70% מהבקשות במסלול מהיר יקבלו היתר וך 4 חודשים (זמן ערייה	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: זמן ממוצע להיתר 45 ימים (2.04 חודשים) - זמן עירייה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר הבקשות להיתר שיוגשו בצורה מקוונת יעד = המשך פיילוט הליך רישוי מקוון - 50 בקשות	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: פיילוט רישוי מקוון הסתיים, הלקחים נלמדו ובוצעו שיפורים ופיתוח. נערכים להשקת מערכת רישוי מקוון. ב- 1.3.16. הגשה מקוונת חובה נקבע ל- 1.6.16. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = שלב ביישום רה ארגון מחלקת מידע יעד = השלמת יישום רה ארגון במחלקת מידע - טיפול מלא בהוצאת היתרים למסלול מהיר	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: בוצע נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = אחוז הבקשות להן הוכן מפרט דרישה במכון הרישוי יעד = לפחות ל- 75% מהבקשות יושלמו מפרטי דרישות/חנות מקצועיות לפי מהויות הבקשות	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: 80% ממפרטי הדרישות הושלמו (הנחיות: נועה, איכות הסביבה ואדריכלות בהכנה בתיאום עם אדר' העיר) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = אחוז הבקשות שקיבלו חו"ד מתכללת לפני ועדה, ע"י מכון הרישוי וך 21 ימי עבודה יעד =עד 21 ימי עבודה למתן חוות דעת מתכללת ע"י מכון הרישוי ב- 75% מהבקשות	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: ב 60% מהבקשות ניתנה חוות דעת המכון וך עד 21 ימי עבודה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר חנות יאום כנון הנדרשות בשלב ההיתר יעד =צמצום חנות מיותרות למינימום הנדרש, בהתאם למהות הבקשה. המשך המסלולים להליך הבניה וטופס 4 (מותנה באישור קציב	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: בוצע נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור וייעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = משך זמן קבלת היתרים במסלולים השונים יעד =קבלת היתר ב- 50% מהבקשות במסלולים: מסלול ברשות רישוי - 7 חודשים, היתר מורכב - 11 חודשים (זמן עירייה	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: היתר פשוט- 3.5 חודשים זמן עירייה להיתר. היתר מורכב- 6.2 חודשים זמן עירייה להיתר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך שיפור ויעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר ימי המתנה לפגישה, לפתיחת בקשה להיתר יעד = 21 ימי עבודה ב- 80% מהבקשות להיתר	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: זמן ממוצע לקביעת פגישה להגשת בקשה: 6 ימים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור ויעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר הליכי עבודה שעברו שינוי ויעול במחלקת פיקוח בניה יעד = שינוי ויעול של לפחות 5 הליכי עבודה במחלקת פיקוח בניה בדגש על שירות, ממשק עם הקהל, אינטרנט וטפסים מקוונים	מתקדם לפי התכנון	דווח 2015: הושלמה הכנת 3 הליכים ראשיים ו-2 הליכי משנה. יוטמעו במהלך 2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
המשך שיפור ויעול הליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח יעד = 10 פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח בתהליכים באגף כגון: איגרת מידע, כנס עורכי בקשות, חוברות מידע, מסמכי מדיניות, קובץ הנחיות, פורום מידע, אתר אינטרנט	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: יצאו 5 איגרות מידע לעורכי בקשות, פורסמו: מדריך הקלות, מסמכי מדיניות, עודכנו חוברות מידע במסלול מהיר, התקיימו 3 פגישות עם נציגי איגוד האדריכלים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = מוקד טלפוני אחוד באגף - אחוז הירידה בשיחות ננטשות יעד = הפעלת מוקד טלפוני אחוד. הורדת אחוז שיחות ננטשות לעד 15% בממוצע	הסתיים – בוצע 100%	דווח 2015: שיחות ננטשות 10.2% נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, אגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז יקי בנין שקופים לציבור ואחוז מידע מטויב יעד = 100% של יקי בנין סרוקים ושקופים לציבור באינטרנט ובנוסף טיוב של 50% המידע הסרוק	הסתיים - בוצע 100%	דווח 2015: כל יקי הבניין נסרקו והוצגו באתר העירייה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית לשעת חירום יעד = 90% מהמהנדסים התורנים יעברו הכשרה שנתית בנושא חירום (לפחות 3 שעות), וכ- 50% מפקידים באגף רישוי ופקוח יעברו הכשרה דומה	מתעכב - העדר תקציב	דווח 2015: במחלקת פיקוח לא עברו הכשרה כזו בכלל נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16

היחידה לתכנון אסטרטגי

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>תמהילי דיור- לקראת סיום , הוצגה בפני מה"ע תוצג לרה"ע ולועדה מקומית. מדיניות דיור לאוכל' מבוגרת- התחלת עבודה בדגש על דיור מוגן הוכן for שיפץ לקבלת הצעות עבודה. העבודה בשיתוף עם מנהל שירותים חברתיים. גיבוש נוהל חברתי- כלכלי בתוכניות מגורים- נבחר יועץ, החלה עבודה שלב א' לימוד המצב הקיים וסקירה מן העולם. דיור בהישג יד- קידום מול הממשלה לגבי חקיקה בנושא דיור בהישג יד , גיבוש מדיניות עירונית להקמה והפעלה ליישום בפועל של דב"י בזכויות עירוניות במסגרת תב"ע 3700</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 75% ומעלה</p>	<p>מדד כמותי = מדיניות מאושרת בתחום המגורים</p> <p>יעד = קידום מדיניות בתחום הדיור הכולל: דיור בהישג יד -התאמת מדיניות עירונית לתיקון 101, מדיניות עירונית לקביעת סוגי ותמהילי דיור ומדיניות דיור לאוכל' המבוגרת. גיבוש נוהל לו. המקומית להכנת ניתוח חברתי -כלכלי בתוכניות מגורים</p>	<p>גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>נבחר רכז נגישות לעיריה באחריות סמנכ"ל לתכנון. קידום מדיניות עירונית לחניית נכים במרחב הציבורי. היחידה לתכנון אסטרטגי ממשיכה בליווי נושא הנגישות בפרויקטים ציבוריים (מבנים ומרחב ציבורי).</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = תכנית יישום להטמעת תקנות הנגישות יעד = קידום נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות : בפרוייקטים, בפרטים סטנדרטיים, ייצוג עמדת העיריה בגיבוש תקנות ארציות, ליווי יישום תכנית רב שנתית להנגשת העיר במרכיביה הציבוריים ובהתאם לפרק הנגישות בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (בש"פ עם גורמי עיריה</p>	<p>המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני</p>
<p>נקבע תהליך עבודה ולוחות זמנים. התקיימו מס רב של ישיבות עם המנהלים. מתקיימות עכשיו פגישות פרטניות עם מתכנני היחידה, טרם הסתיים התהליך.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 75% ומעלה</p>	<p>מדד כמותי = יחידה אחת משולבת יעד = הטמעת השינוי לאחר הרה-ארגון ביחידה וצירוף היחידה לתכנון ותאום תחבורה</p>	<p>ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>לוגיסטיקה עירונית- לאחר בדיקה ראשונית נמצא כי הפרוייקט ברח' בוגרשוב אינו מתאים. התארגן פורום חשיבה משותף למנהלים לוגיסטיים של חברות ומנהלים רלוונטיים בעיריה והתקיימו 6 מפגשים. במסגרתם החל תהליך גיבוש מסקנות ראשונות להמלצות לגבי פרויקטים אפשריים. אופניים- מקודמת עבודה על רשת שבילים מטרופולינית יחד עם הו. המחוזית. כמו כן מקודמים נושאים נוספים כמו פתרונות לחציית צמתים, חניית אופניים ועוד.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = קידום תכנון תחבורתי</p> <p>יעד = תכנון פריקה וטעינה ברח' בוגרשוב, תכנון תשתית אופניים: תכנון רשת שבילים מטרופולינית (אוטוסטרדת האופניים), איתור מקומות להצבת מתקני חניה לאופניים וכו'</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>
<p>העבודה מול מנהל הרשות לתחבורה מתקדמת בשוטף ובשיתוף פעולה בנושאים בהם עוסקת הרשות לתחבורה.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = קידום תכנון תחבורתי</p> <p>יעד = עבודה מול מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (אופניים, תבחינים בנושא תחבורה, נתב"ג</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>הולכי רגל ואופניים: מסמך לעידוד פעילות הולכי רגל במרכז העיר - הסתיים שלב א של ניתוח מצב קיים. בחינה של מיתון הקונפליקט בין הולכי הרגל ואופניים - התחלת עבודה . מרחב ציבורי- גיבוש כלים ליצירת שטחי ציבור פתוחים- התחלת עבודה במחצית 2016. צירים ירוקים- ליווי שוטף של תכנון מפורט וביצוע. פארק החורשות- לא יקודם בשלב זה.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע מעל 50%</p>	<p>מדד כמותי = פיתוח המרחב הציבורי</p> <p>יעד = קידום מסמך לעידוד פעילות הולכי רגל ותנועה לא מוטורית באזור העדפת הולכי רגל במרכז העיר , גיבוש כלים ליצירת שטחי ציבור פתוחים בהתחדשות עירונית בתהליכי הצפפה , ליווי תכנון וביצוע של צירים ירוקים וקידום תכנון וליווי פארק החורשות</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי</p>
<p>טבע עירוני- העבודה הסתיימה והוצגה לרה"ע. ב13.1.16 העבודה הוצגה ואושרה בו. המקומית. בניה בתת קרקע- העבודה לקראת סיום תוצג לרה"ע ולועדה המקומית. התחדשות נוח שאנן- קידום פרויקטים יישומיים במסגרת ועדת היגוי נו"ש בראשות סמנכ"ל לתפעול. פיתוח רעיון של שימושים זמניים במתחם התחנה הישנה ובמבנים ריקים בשכונה- עדיין בבחינה .</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע מעל 50%</p>	<p>מדד כמותי = מסמכי מדיניות מאושרים</p> <p>יעד = עריכת מסמכי מדיניות בנושאים: טבע עירוני, בניה בתת הקרקע, יישום התחדשות עירונית נוח שאנן, עידוד עסקים קטנים ובינוניים כמנוף להתחדשות עירונית, יישום תכ"א לספורט ימי</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובינוניים בעיר</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>הוחלט על מתן תוקף, נערכו תיקונים נדרשים בהוראות ותשריטים, הערכות לקראת עררים ועתירות בבתי משפט.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 75% ומעלה</p>	<p>מדד כמותי = קידום התכנית לאישור יעד = קידום תכנית המתאר לאישורה בועדה המחוזית</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>
<p>נמל יפו- מסמך המדיניות הסתיים והוגש. מתחם שדה דב- ליווי שוטף. צומת חולון - ליווי שינוי של יעוד המתחם בתמ"מ 5. כמו כן השתתפות בצוות תכנון להכנת תב"ע למתחם.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = פרוגרמות עירוניות מאושרות יעד = קידום פרוגרמות עירוניות: נמל יפו, מתחם שדה דב, מבני תרבות בככר התחנה המרכזית החדשה, מתחם צומת חולון (עם א.תכנון)</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>עדכון התכנית האסטרטגית- החלה עבודת התארגנות. נותח החזון העירוני הקיים, נערך תהליך של סיעור מוחות. הנושא הוצג לרה"ע, טרם אין אישור תקציבי. גבולות העיר- ליווי ועדת חקירת גבולות עם בת ים. תמ"אות: חוות דעת והשתתפות בישיבות: תמ"א 35, תמ"א 38 תיקון 4, תת"ל 33. תמ"א 41 (אנרגיה) ותת"ל 18 - אושרו והטיפול בהם הסתיים. נוהל לשיתוף ציבור במינהל ההנדסה - העבודה התכנונית הסתיימה, לקראת הכנת מתכונת של תדריך, ולקראת הצגתו בועדה המקומית.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 75% ומעלה</p>	<p>מדד כמותי = קידום החשיבה האסטרטגית</p> <p>יעד = קידום החשיבה האסטרטגית ב5 תחומים: חוברת תבחינים-הפצה, גבוש העמדה העירונית בנושא גבולות העיר, חידוש החשיבה לגבי חזון העירוני ע"י ייצוג עמדת העיריה בקידום תמ"א שונות ומרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 בעדכון תמ"א 35, קידום תהליכי שיתוף ציבור בתכנון</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>חוברת תוכניות- הופצה בשתי גרסאות : פנימית וחיצונית. הוכן צפי של מימוש תכניות (עד 2030) וצפי של הכנסות מארנונה- ליווי אגף התקציבים. לגבי כל שאר הנושאים- פעילות שוטפת</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = קידום מעקב אחר התפתחות העיר</p> <p>יעד = ביצוע מעקב אחר התפתחות העיר עי"י: ניתוח בסיסי נתונים שנתיים לגבי תבע"ות, צפי בניה לשנים הבאות, מידע מתמ"א ותמ"מ במערכת GIS ומערכת יעודי קרקע, ניהול ספריית מינהל ההנדסה, ניהול נושאי היחידה האסטרטגית באתר האינטרנט העירוני ובפורטל היחידה</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>
<p>סטארטאפים בדרום העיר- העבודה הסתיימה והוצגה למנכ"ל העיריה . מדדים לעיר עולם- הסתיימה העבודה, ליווי תהליך הטמעת נושא "עיר עולם" בתכניות העבודה של כלל היחידות העירוניות והטמעת נושאי "עיר עולם" בעבודת היחידה לתכנון אסטרטגי.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = קידום שיתופי פעולה</p> <p>יעד = קידום פרויקטים עם מנהלת עיר עולם: סטארטאפים בדרום העיר, מדדים לעיר עולם, דירות נופש</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>חינוך - הסתיימה העבודה לגבי הצרכים לטווח הקצר. העבודה לטווח הארוך - לקראת התחלת עבודה עם סיום עריכת תחזית אוכלוסיה מעודכנת. ניצול מיטבי של שלטחי ציבור - הנושא ברמה העקרונית הוצג למנכ"ל העיריה, המשך פיתוח הכלים להשגת ניצול מיטבי בהתאם להנחיית מנכ"ל העיריה, פרוגרמות לשטחי ציבור- הוכנו כ-60 פרוגרמות מסוגים שונים. איתור קרקעות למוסדות ציבור- שוטף. ליווי מסמך לקביעת נורמות חדשות לשטחי ציבור בפרוייקט הארצי- לקראת אישור.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 04/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 75% ומעלה</p>	<p>מדד כמותי = קידום ופיתוח צרכי ציבור</p> <p>יעד = קידום תכנון צרכי ציבור ב4 תחומים: תכנון פריסה של מוסדות חינוך בעיר (יסודיים ועל יסודיים) מהטווח הקצר לשנת 2030, פרוגרמות לשטחי ציבור בכל הרמות, קידום איתורי קרקע למוסדות ציבור, קביעת נורמות חדשות לשטחי צבור בפרוייקט הארצי</p>	<p>תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר</p>

מינהלת הרכבת הקלה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מסמך מדיניות מאושר יעד = גיבוש מדיניות ואמצעים משלימים להקטנת השימוש ברכב פרטי, בהתייחס לקבוצות אוכלוסייה עם פוטנציאל לשינוי התנהגות (צעירים, סטודנטים, מועסקים בחברות גדולות	מתקדם לפי התכנון	בוצעו התאמות באפליקציה לניטור הרגלי הנסיעה של המשתתפים. הוכן סקר ספרות. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ייצוג האינטרסים העירוניים בהכנת תכנית מיתאר מחוזית ייעודית לקו הירוק, המקודמת ע"י נת"ע. דגש על הסדרת הפקעות ברח' הר ציון ובאבן גבירול פינת ארלוזורוב. איתור שטחי התארגנות	מתקדם לפי התכנון	הקו הירוק יאושר בדרך של תת"ל. וחולק שלושה מקטעים. הופקדה תכנית למקטע המרכזי, התקבלה החלטה על הפקדת המקטע הדרומי, המקטע הצפוני הוגש לותל ונמצא לפני דיון הפקדה. בנוסף גובש הסכם בנושא שטחי התארגנות. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בהמשך לתיכנון המעבר של הקו הצהוב בדרך לח"י, החלה הערכות עירונית להפקעות נדרשות בגדה הדרומית. בנוסף, הוסכם על תכנון מחדש של חתך רחוב פנחס רוזן - משה סנה כשדרה מרכזית.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 16/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = ללא מדד</p> <p>יעד = ייצוג האינטרסים העירוניים בתכנון הקו הצהוב. דגש על הסדרת תב"ע לצומת הפיל וסיום המלוקת על מתחם הורודצקי</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>
<p>תכנון זרוע המסגר נמצא בהליכי אישור מול משרד התחבורה</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16</p>	<p>מתעכב - גורמים חיצוניים</p>	<p>מדד כמותי = עמידה במועדי סיום תכנון שצ"פ לאורך המרחב הציבורי ובטוואי הקו האדום</p> <p>יעד = סיום תכנון המרחב הציבורי בפרויקט שדרת הקריה - זרוע המסגר</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>
<p>התקיימו ארבעה מפגשי בית פתוח ציבור הרחב, החלה עבודת קשרי קהילה פרטנית מול בעלי העסקים והתושבים באתרי העבודות, גובש הליך עדכון הציבור ברציפות בדיגיתל.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר מפגשי יידוע ציבור בחודש</p> <p>יעד = סיוע לחברת נת"ע ליישומה של תכנית מפורטת לקשרי קהילה ולהסברה על עבודות הקו האדום. הצבת סף דרישות מינימלי להליכי יידוע הציבור לגבי עבודות הקו האדום, בתדירות של 3-4 מפגשים בחודש</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>במחצית השניה של השנה אושרה ההרשאה לתחנת קרליבך, אושרו הסדרי תנוע הלהקמת כביש חסן ערפה וגובשו התנאים לאישור שני חדרים טכניים בשד' ירושלים ושטחי ההתארגנות בגלי גיל ובגן וולובלסקי.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר היתרים המתקבלים במועד מתוך סה"כ ההיתרים הנדרשים יעד = עמידה במועד רישוי נדרש, תוך ליווי והפעלת גורמי עירייה שונים, כדי לאפשר תחילת ביצוע של הקו האדום בכפוף ללו"ז נת"ע: הוצאת היתרים לתוואי העל קרקעי, מנהרת המסילה, 4 תחנות תת קרקעיות, תחנת אליפלט, מנהרות TBM והחדרים הטכניים (תחנת קרליבך - מאוחר יותר</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>
<p>תקנות החניה אושרו במועצה הארצית ב 9/2015 אך טרם פורסמו.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = שיעור היישום יעד = שילוב תקנות החניה הארציות החדשות בתכניות והיתרים והתאמת מדיניות החניה העירונית אליה</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>
<p>הקו הסגול יאושר בדרך של תת"ל. חלקו המערבי של הקו, בתחום העיר תל אביב יפו הופקד להתנגדויות הציבור בדצמבר 2015. גובש הסכם באשר לשטחי ההתארגנות. להתנגדויות בות"ל.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = ללא מדד יעד = תכנון, ליווי ואישור עד הכנת תמ"מ ייעודית לקו הסגול, בדרך של פתרון מחלוקות וקשיים. דגש על הסדרת הפקעות בכפר שלם והכנת תב"ע להפקעות לאורך רחוב ארלוזורוב</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי מינהל בת"ש ומנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, בקביעת רשת הדרכים העירונית ומתן סדרי עדיפות להשקעות	מתעכב - העדר תקציב	טרם החל נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 05/08/15
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ריכוז פרויקט הקווים המהירים, בשיתוף אגף תכנון עיר	מתקדם לפי התכנון	הפרויקט מקודם על ידי אגף תכנון העיר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי והשתתפות בוועדת היגוי להקמת מרכז הבקרה המטרופוליני	לא בוצע - העדר תקציב	משרד התחבורה טרם גיבש עמדתו בנושא ולכן לא תוקצב נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 16/02/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מתן מענה לפי הצורך יעד = עבודה מול מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה: 1. קו אדום מקדים - ליווי וקידום תכנון והתחלת ביצוע שלב ב' 2. קידום פרויקט האוטובוס החשמלי 3. קידום מכרז הרכבים השיתופיים 4. קידום חניוני חנה וסע לעת עבודות הקו האדום		1. הוחלט שלא לבצע את שלב ב' של הקו המקדים. 2. לא הושלם פרויקט האוטובוס החשמלי. 3. לא היינו מעורבים במכרז הרכבים השיתופיים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = שת"פ עם משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד רה"מ, להכנת תכנית מתאר ייעודית להקמת פרויקט ה-sky tran בתחומי תל-אביב	מתעכב - גורמים חיצוניים	אין כל דיון בנושא נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 16/02/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = מספר מפגשי יידוע עם בעלי עסקים יעד = 1-2 מפגשי יידוע בחודש עם בעלי עסקים באזורים המושפעים מעבודות הרק"ל	מתקדם לפי התכנון	נערכו ארבעה מפגשי בית פתוח בהם הוזמנו בעלי העסקים לקבל הבהרות. בנוסף נוצר קשר רציף פרטני עם בעלי העסקים באזורי העבודות. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

אדריכל העיר

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך שיפור ויעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מדד כמותי = מספר שגרות עבודה מאושרות יעד =- כתיבת הנחיות להיתרי בניה ועבודות פטורות מהיתר בעקבות הרפורמה (תיקון 101) 4 - שגרות עבודה - גיבוש נוהלי עבודה מול אגף רו"פ, אגף תכנון העיר, מנהל בת"ש, צוות עבודה משותף בניה ותכנון בר קיימה	מתקדם לפי התכנון	כתיבת הנחיות להתרי בניה - כתיבת ההנחיות מתקדם לפי תכנון + יצירת שגרת עבודה מסודרת מול אגף רו"פ בנושא זה. גיבוש נוהלי עבודה לא טופל - עקב חוסר בכח אדם נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
חיזוק ושידרוג אזור התחנה המרכזית, שכונת שפירא ושכונת התקווה	מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות על ידי אדריכל העיר יעד = אישור תכנית בינוי ופיתוח למתחם מנשר בת שבע, שיפור תכנון פיתוח מרחב ציבורי בסביבות התחנה, תכנון שדרות הר ציון, "תכנון רחובות דרום העיר"	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות יעד = אישור תכנון פיתוח תוואי הרק"ל ועיצוב התחנות (5 תחנות תת קרקעיות+ מדרחוב ירושלים). פיתוח והסדרת סביבת הולכי הרגל באזור התחנות בשלב העבודה, אישור תכניות למרכזי נת"ע - שצ"פ המסילה, שד' ירושלים, שדרת הקריה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר תכניות אשר הטמיעו תכנון שבילי אופניים יעד = אישור תכנון תכניות פיתוח הכוללות שבילי אופניים איכותיים ושיפור הקישוריות לרשת העירונית	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תכניות/גורמים המטמיעים קיימות בתכנון יעד = המשך הטמעת בניה ירוקה במבני ציבור חדשים. שילוב שיפוץ ירוק במבני ציבור	מתקדם לפי התכנון	שילוב מרכיבי בניה ירוקה בשיפוצים במהלך 2016 עקב שינויי כח אדם באגף מבני ציבור במהלך 2015 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תכניות/גורמים המטמיעים קיימות בתכנון יעד = פיתוח ועריכת הנחיות מפורטות לתכניות בניין עיר, תכניות עיצוב ופיתוח, היתרי בניה (פרטי וציבורי), שיפוץ מבני עיריה, בניית חניונים, דיור בר השגה ומכרזים עירוניים. פיתוח מתודולוגיה לתכנון בר קיימא בתבע"ות - פיילוט במסגרת תא/3700 ושדה דב	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	שינוי סדרי עדיפויות. מתודה על בסיס התכנון ב3700 ושדה דב (המשך ב2016) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תכניות/גורמים המטמיעים קיימות בתכנון יעד = תכנית פעולה עירונית לניהול אנרגיה בעיר (חסכון, התייעלות וייצור אנרגיה)	מתקדם לפי התכנון	הסתיים חלק ראשון של העבודה (המשך במסגרת 2016 - תלוי בהחלטת הנהלה) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר פרוייקט מאושרים יעד = אישור כ-25 תכניות עיצוב ופיתוח הנדרשות על פי תב"ע לכל הפרוייקטים העירוניים והפרטיים (מרחב תחנת השלום, מבואות יפו, יד אליהו, נווה שרת, הורודצקי, דרך השלום, שוק הדגים, שוק העליה, שכונות דרום יפו, אונטרמן, רח' מח"ל	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר פרויקטים מאושרים יעד = אישור תכניות עיצוב ופיתוח לפרוייקטים עירוניים: מרכזים קהילתיים (קאנטרי רמז ארלזורוב, שוק העליה וכד'), שוק סיטונאי, תכניות עיצוב ופיתוח למבני חינוך עירוניים (בתי ספר וגני ילדים)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר פרויקטים מאושרים יעד = הנחיות תכנון ל-2 שכונות - מונטיפיורי, קרית שלום	נדחה לשנה הבאה	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר פרויקטים מאושרים יעד = ליווי כ-30 תכניות עיצוב ופיתוח ורחובות עירוניים (מרכז צפרות גני יהושע, פארק דרום (ממשק עם פארק חיריה), מסופי תח"צ, הקיריה הצבאית, נס לגויים, בית אריאל, תוצרת הארץ, ביצרון, מע"ר צפוני, פארק חורשות שלב ב'. רח' יגאל אלון, רחבת נוקיה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר פרויקטים מאושרים יעד = קידום ואישור כ-8 פרויקטים: ככר וחניון רבין, מרכזי אחוזות החוף, ככר גבעון, חניון הברזל, רחבת בית הכנסת הגדול, רמז ארלזורוב, מתחם סומייל	מתקדם לפי התכנון	רחבת בית הכנסת מתעכב - מחייב תב"ע נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = מספר פרויקטים מאושרים יעד = קידום ואישור עיצוב מתקנים במרחב הציבורי (מתקני מחזור, מתקני תשתית, שילוט וחח"י, קמ"מ, מצלמות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16
תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים	מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות לאורך החוף יעד = אישור עיצוב טיילת יפו - בת ים, טיילת החוף המרכזי, פארק גלים, תכנון פארק חופי בת-א/3700 צפון מערב	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 13/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 22/06/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר תכניות מאושרות לאורך החוף יעד = המשך תכנון הטיילת המרכזית, יריד המזרח, מתחם ככר אתרים, חיבור שדרות נורדאו לים, חידוש טיילת הרברט סמואל, מתחם מנשיה, פרוייקטים למלונאות ומגורים בחוף המרכזי</p>	<p>תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים</p>