

מינהל בינוי ותשתית – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2010

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	מטה מינהל בינוי ותשתית
7	אגף דרכים ומאור
10	אגף התנועה
13	אגף מבני ציבור
16	יחידת פרויקטים משולבים

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = מספר אגפים שיעברו בחינה ארגונית יעד = ביצוע בחינה ארגונית באגף התנועה והמשך תהליך באגף מבני ציבור, המשך יישום רה ארגון במחלקת דרכים	מתקדם לפי התכנון	בתהליך: אגף מבני ציבור, אגף התנועה ואגף דרכים ומאור נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = ציון סקר בשביעות רצון 106 יעד = הגעה לציון ממוצע של 3 לפחות ליחידות המינהל בסקר שביעות רצון 106	הסתיים מעבר לתכנון	המינהל הגיע לציון גבוה מ-3 בכל יחידות נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = בחינה לקראת יישום המלצות להקמת המשלט מינהלי יעד = קידום יישום הקמת המשל"ט (באמצעות צוות הכולל את יחידת השירות, אגף ארגון ותקינה וצוות מנהלים מהמינהל	מתעכב ביחס לתכנון	יבדק ברה-ארגון נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = מס' מפגשי ספק - לקוח יעד = קיום מפגשי ספק-לקוח עם 5 יחידות עירוניות לפחות	מתקדם לפי התכנון	התקימו: 2 פגישות עם מינהל הנדסה, פגישה אחת עם אגף מיחשוב, פגישה אחת עם אגף בתי העיריה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הפעלתו של תאגיד המים כארגון עצמאי - מתואם עם מטרות העירייה	מדד כמותי = מספר מדדי שירות יעד = הגדרה משותפת של המינהל יחד עם תאגיד המים של מדדי השירות בתאגיד	מתקדם לפי התכנון	נכתבו נהלים משותפים שכוללים גם מדדי שרות. פועל מוקד טלפוני ממוחשב נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
הפעלתו של תאגיד המים כארגון עצמאי - מתואם עם מטרות העירייה	מדד כמותי = הכנת תוכנית עבודה יעד = הכנת תוכנית עבודה לפיתוח ואחזקה בשיתוף ותיאום עם תאגיד המים	מתקדם לפי התכנון	נבנתה ותומחרה תכנית תכנית עבודה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = מספר תרגולי חירום יעד = ביצוע תירגול תקופתי במכלול הנדסה ובהתאם להנחיות אגף הביטחון	מתקדם לפי התכנון	בוצע תירגול נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = מספר תרגולי חירום יעד = ביצוע תרגיל של חלוקת מים בחירום	מתקדם לפי התכנון	מתוכנן ל-יולי 2010 נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = מספר תרגולי חירום יעד = קיום שני דיונים לפחות של מטה החירום במכלול הנדסה	הסתיים מעבר לתכנון	התקימו יותר משני דיונים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים יעד = השלמת פיתוח והטמעה של כל המודולים במערכת תיאום הנדסי החדשה	מתעכב ביחס לתכנון	קצב הפיתוח הואט עקב הפנית משאבים לפיתוח עבור מערכת גביה לתאגיד המים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים יעד = עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לתיאום הנדסי להקמת הרכבת הקלה	מתעכב ביחס לתכנון	הפרויקט מעוכב נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים יעד = קביעה ויישום לוחות זמנים לשלבי תיאום התכנון לפי המלצות היועץ	מתקדם לפי התכנון	נקבעו לוחות זמנים, טרם יושם נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבי אנוש	מדד כמותי = מספר עובדים נקלטים יעד = ביצוע קליטה מיטבית של עובדים וביצוע הדרכות לעובד חדש שבועיים מיום הקליטה	מתקדם לפי התכנון	בוצע לכל העובדים החדשים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
ניהול מושכל של משאבי אנוש	מדד כמותי = מציאת פתרון יעד = הכשרת מקום לפגישות אישיות של אנשי סגל משאבי אנוש עם עובדים	הסתיים לפי התכנון	הפתרון: שיחות אישיות נערכות בחדרה של פקידת כח אדם נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
ניהול מושכל של משאבי אנוש	מדד כמותי = מספר מפגשים יעד = קיום מפגשים יזומים של מחלקת משאבי אנוש עם כלל גופי המינהל	הסתיים לפי התכנון	התקימו 3 מפגשים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = ביצוע תחקירים יעד = בכל תאונת עבודה יבוצע תחקיר מעמיק תוך שבועיים מיום התרחשות התאונה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע תחקיר מעמיק בכל תאונת עבודה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר ימי היעדרות יעד = הקטנת מספר ימי היעדרות עובדים בשל תאונות בעבודה ב - 5%	הסתיים מעבר לתכנון	בתקופה המדווחת, לא ארעו תאונות עבודה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 02/06/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר התכנסויות ועדת בטיחות יעד = וועדת בטיחות מינהלית תתכנס אחת לרבעון	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בפועל נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 02/06/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר הדרכות מבוצעות יעד = כל עובד חדש יודרך בשבועיים הראשונים לעבודתו במינהל	אין דיווח	
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד = כמות תאונות העבודה בשהת 2010 תיקטן ב - 5% לפחות	הסתיים מעבר לתכנון	בתקופה המדווחת לא ארעו תאונות עבודה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 02/06/10
קידום תהליכי שיתוף ציבור במינהל	מדד כמותי = מספר אגפים יעד = הוספת אגף נוסף אחד לפרוייקט	הסתיים לפי התכנון	אגף דרכים ומאור הצטרף לפרוייקט נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 02/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום תהליכי שיתוף ציבור במינהל	מדד כמותי = מספר ימי עיון יעד = קיום עיון למנהלי בנושא	מתקדם לפי התכנון	יתקיים ברבעון 3 ו-4 נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 02/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף דרכים ומאור

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = מספר הנמכות יעד = ביצוע 300 הנמכות בכל רחבי העיר	מתקדם לפי התכנון	ביצוע 120 הנמכות - עד סוף השנה יושלמו השאר נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = אחוז העובדים המשתלמים יעד = 100% עובדי האגף יעברו השתלמות מקצועית	מתקדם לפי התכנון	חלק מהעובדים עברו השתלמות, חלק בתהליך וחלק ישתלמו עד לסוף השנה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = מספר פעולות לגיבוש יחידתי יעד = במהלך השנה יערכו 2 פעולות לגיבוש היחידה, קידום ערך המצויינות ושיתוף הפעולה באגף	מתקדם לפי התכנון	עד עכשיו בוצעה פעולה אחת נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = ללא מדד יעד = סיום הטמעת תהליך ניהול השרות לכלל האגף בשנת 2010	מתקדם לפי התכנון	התהליך מתקדם כמתוכנן נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף דרכים ומאור

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = אחוז התוכניות של הרקל המאושרות על פי הלוח"ז שנקבע מתאום הנדסי יעד = 100% מתכניות הרקל יאושרו בזמן ע"י מתן תיעדוף לנושא	לא יבוצע	אין פרוייקט נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר רחובות בהם יבוצע פינוי המרחב הציבורי ממכשולים יעד =ב- 15 רחובות יבוצע פינוי המרחב הציבורי ממכשולים	הסתיים לפי התכנון	בוצע נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = ללא מדד יעד =כתיבת נוהל טיפול בגשרים בשעות חרום	מתקדם לפי התכנון	הנוהל הוכן אך עדיין לא אושר נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הרחובות שיבוצעו מחומרים ממוחזרים יעד =ביצוע 4 רחובות מחומרים ממוחזרים	הסתיים לפי התכנון	בוצע נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הרחובות שישולבו בזכוכית גרוסה יעד =בשיקום 8 רחובות תשולב זכוכית גרוסה	מתקדם לפי התכנון	עד עכשיו בוצעו 4 רחובות נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף דרכים ומאור

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז החיסכון המצטבר בצריכת חשמל יעד = 8.5% יגיע ל- 8.5%	מתקדם לפי התכנון	נתון זה יחושב רק בסוף השנה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = ימי ההעדרות יעד = הקטנת מספר ימי ההעדרות כתוצאה מתאונות עבודה ב- 5%	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד = הקטנת מספר תאונות העבודה ב- 5%	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 09/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף התנועה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = מספר הצמתים המרומזרים עם זמזמים לעיוורים יעד = הנגשת 20 צמתים מרומזרים לעיוורים עם זמזמים - מתוך כ- 400 צמתים מרומזרים בעיר	מתקדם לפי התכנון	הותקנו זמזמים ב- 6 צמתים מרומזרים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = משך הזמן למתן תשובות לתושבים יעד = מענה לפניית תושבים תוך שבועיים	מתעכב ביחס לתכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 03/06/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = מבנה ארגוני הולם ליעדי השירות יעד = רה ארגון אגף התנועה	מתקדם לפי התכנון	הועברו המסמכים הנדרשים לאגף תקינה לקבלת הצעות מחיר לביצוע הבדיקה ע"י חברות יעוץ נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = סיום פתוח מודול העדפה לתחבורה ציבורית לקו האדום, בהתאם לת"ע עם משרד התחבורה	מתקדם לפי התכנון	מתקדם בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת עם משרד התחבורה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף התנועה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = אישור התוכנית לרה ארגון קווי תח"צ יעד = תוכנית ישום מאושרת סופית, ישום אוגוסט 2010	מתקדם לפי התכנון	ישום התוכנית יחל בחודש אוגוסט תוספת נתצ"ם ברחוב יצחק אלחנן והמלך ג'ורג נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר שינויים בתזמון רמזורים למניעת עיקובים בזרימת תנועה יעד = ביצוע שינויים בתזמון רמזורים לזרימת תנועה	מתקדם לפי התכנון	הופעלו כ - 600 תוכניות תזמון רמזורים חדשות בתקופה ינואר מאי. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 03/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = ציון בסקר נמלה יעד = עמידה בזמני התקן ובאיכות בתחזוקה של מערכות התנועה בעיר: רמזורים, גלאים, תמרורים מוארים, סימון כבישים, ותמרור - ציון בסקר 3.2	מתקדם לפי התכנון	ציון 3.7 נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 01/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר צמתים עם נורות לד יעד = תוספת/החלפה של 12 צמתים לנורות לד	מתקדם לפי התכנון	תוספת/החלפה של 5 צמתים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף התנועה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק	מדד כמותי = אחוז הנכים המקבלים שירות מרחוק יעד = 100% מהנכים פונים בערוצי תקשורת מרחוק יקבלו מקום חניה שמור ללא הגעה פיזית למשרדי העירייה	מתקדם לפי התכנון	כ - 75% מהפונים באמצעות ערוצי תקשורת מרחוק נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד = ירידה של 3% במספר תאונות העבודה באגף	מתקדם לפי התכנון	בחודשים ינואר – מאי 2009, אירעה תאונת עבודה אחת (בדרך) אשר גרמה ל - 14 ימי היעדרות. באותה תקופה בשנ"ע 2010 לא אירעו תאונות עבודה. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 31/05/10
הקטנת מספר תאונות הדרכים הקשות בהן מעורבים ילדים כהולכי רגל	מדד כמותי = מספר נפגעים יעד = ירידה של 3% במספר הנפגעים קשה וקטלני בקרב ילדים עפ"י תוכנית מוסדרת של הדרכה במרכזי ההדרכה לזהירות בדרכים בבתי הספר ובמרכזים קהילתיים	מתקדם לפי התכנון	בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת (ינואר אפריל) אין שינוי במספר הנפגעים קטלני באופן חמור בקבוצת הילדים. אולם לשמחתנו אין השנה הרוגים ילד אחד נפגע באורח קשה בסך הכל מספר הילדים שנפגעו ירד מ - 39 ל - 18. האגף ממשיך בפעולות הדרכה והסברה. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 03/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף מבני ציבור

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = מס' מעליות שיוקמו במבני ציבור ברחבי העיר יעד =הקמת 5 מעליות בבתי ספר ברחבי העיר, כגון: ישגב, גימנסיה הרצליה, דיזנגוף, יחדיו וניב	מתקדם לפי התכנון	כעת, שני פרויקטים בביצוע: הקמת מעלית בביה"ס ישגב והקמת מעלית בגימנסיה הרצליה. פרויקטים נוספים - הקמת מעליות בבתי הספר ניב, יחדיו ודיזנגוף - נמצאים בשלבי התכנון (הוצאת היתרים). נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 16/05/10
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = מס' מבני ציבור שיוקמו וישופצו יעד =ביצוע שני פרויקטים ביפו	מתקדם לפי התכנון	הפרוייקטים מתקדמים לפי לוח"ז שנקבע . נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = מס' מבני ציבור שיתוכננו עבור השנים הבאות יעד =קידום תכנון גני"ל ברח' ארליך ואולם ספורט בבי"ס חסן ערפה	מתעכב ביחס לתכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד =7 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = מס' פגישות עבודה עם לקוחות/מזמינים יעד = קביעת פגישות עבודה עם כל הלקוחות/מזמיני הפרויקטים - פעם בחודשיים (דגם - דיוני סטטוס "ספק-לקוח" עם מינהל החינוך)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו השתלמויות ופעילויות העשרה יעד = שיתוף 100% מהעובדים (מתוך 22 עובדים) בימי עיון וקורסים בנושאים שונים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
יצירת אקלים בית ספרי מחייב, לתמיד, להורה ולמורה	מדד כמותי = מס' מבני ציבור שיוקמו וישופצו ברחבי העיר יעד = הקמה, שיפוץ ושדרוג כ-20 מוסדות חינוך ברחבי העיר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
קידום היערכות העירייה למצבי חירום	מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר יעד = שיפוץ ושיקום 10 מקלטים, עבודות איטום ב-5 מקלטים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מס' מבני ציבור "המתחשבים בסביבה" שיוקמו ברחבי העיר יעד = ביצוע שני פרויקטים (בנייה חדשה) המשלבים "אלמנטים אקולוגיים"	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מס' פרויקטים שיבוצע בהם חיסכון באנרגיה יעד = שימוש בגופי תאורה עם נורות T5 בכל הפרויקטים של בינוי ציבורי	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר השתלמויות יעד = הגדלת מספר השתלמויות בנושא בטיחות (2 לפחות)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד = הקטנת מספר ימי ההעדרות כתוצאה מתאונות עבודה ב-5% לפחות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 16/05/10
קידום נושא בטיחות בעבודה במינהל	מדד כמותי = מספר תאונות העבודה יעד = ירידה במספר תאונות העבודה ב-5% לפחות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 10/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - יחידת פרויקטים משולבים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט יעד =התקדמות עיצוב החזית המסחרית ברחוב אבן גבירול בקטע בין פנקס לבני דן	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = שעור מוכנות תשתיות פר מבנה ביחס לעמידה בל"ז האיכלוס יעד =עמידה בל"ז ב-100% בשכונות החדשות בכל מבנה: הגוש הגדול, תב"ע 1750, תב"ע 1437, תב"ע 1112ג', תל ברוך מזרח, מתחם בצרון	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט יעד =קדום תכנון של תוכניות בפרויקטים על פי תוכנית חומש: ככר המדינה, נופי ים, תב"ע 1770א', שכונת ידידיה, תב"ע 3700 כולל מנהרת תשתיות, בית אל, תב"ע 3388, מתחם סומייל	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט יעד =קידום ביצוע פרויקטים והשלמת תכנון: מתחם ברנר, שכונת ידידיה ושכונת הארגזים (בכפוף להתקדמות הבניה ע"י היזם חכשורי בפיקוח של חברת מבני תעשיה - ממ"י	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/05/10
קידום תהליכי שיתוף ציבור במינהל	מדד כמותי = ללא מדד יעד =אבן גבירול: מתן מענה לצרכי התושבים והסוחרים ברחוב בזמן ביצוע עבודות התשתית ברחוב; המשך ליווי ותיאום הקשר עם 'הקהילה' לצמצום מטרדים והפרעות ברחוב עד לתום הפרויקט	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/05/10
קידום תהליכי שיתוף ציבור במינהל	מדד כמותי = מספר מפגשי שיתוף ציבור בפרויקט הגוש הגדול יעד =קיום שני מפגשי שיתוף ציבור בפרויקט הגוש הגדול במהלך 2010 כאשר ישולבו ויצורפו לפחות שתי יחידות עירוניות נוספות רלוונטיות למהלך (מוקד עירוני, אגף תב"ע	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/05/10