

# מינהל הנדסה – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2010

## תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	מינהלת הרכבת הקלה
4	אגף תכנון ובנין עיר
33	אגף רישוי עסקים
36	אגף רישוי ופיקוח על הבניה
38	היחידה לתכנון אסטרטגי
53	אדריכל העיר

מנהלת הרכבת הקלה - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = חתימה על הסכם עם משרד התחבורה בנוגע למרכז הבקרה</b>	מתקדם לפי התכנון	ההסכם נחתם. קידום מרכז הבקרה בפועל הוקפא ע"י משרד התחבורה, הוחל בקידום מחודש בתחילת שנת 2011.  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 06/03/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = ליווי וטיפול בהסכמים והחלטות מול גורמי חוץ עד לחתימתם</b>	מתעכב ביחס לתכנון	קידום ההסכמים נעצר בשל סיום ההקשרות עם זכ"ן הרכבת הקלה. יש צורך בתיקון ההסכמים ואישורם מחדש על פי מתווה הפרוייקט במתכונתו החדשה.  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 27/01/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = ליווי וריכוז הליכי תכנון המקודמים על ידי הזכ"ן ונ.ת.ע</b>	מתעכב ביחס לתכנון	כל הליכי התכנון שקודמו על ידי הזכ"ן נעצרו בשל סיום עבודתו  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 27/01/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = ליווי תהליכי רישוי עירוניים</b>	מתעכב ביחס לתכנון	הליכי הרישוי נעצרו בשל סיום עבודת הזכ"ן  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 27/01/11

מנהלת הרכבת הקלה - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = ליווי תהליכי תכנון בתחום התנועה והתחבורה</b>	מתקדם לפי התכנון	מתבצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 27/01/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = ליווי תהליכי תכנון עירוניים המשולבים בקידום הקו האדום</b>	מתעכב ביחס לתכנון	נושאים שבאחריות העירייה קודמו, עם זאת, כל הליכי התכנון הנוגעים לנ.ת.ע מתעכבים בשל הפסקת עבודת הזכיין נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 27/01/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = ליווי תוכנית רה-ארגון התחבורה הציבורית</b>	מתקדם לפי התכנון	ליווי יישום התוכנית מתבצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 26/01/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = קידום אינטרס עירוני בליווי תהליכי קבלת החלטות תוך עמידה בלוחות זמנים</b>	מתקדם לפי התכנון	עיקר המאמץ הושקע בקידום רשות מטרופולינית לתח"צ. קודמו ישיבות עבודה בנושא התקיים כנס הקמה לרשות. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 06/03/11

מנהלת הרכבת הקלה - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = קידום הליכי תכנון סטטוטורי המסייעים להקמת הקו האדום</b>	מתקדם לפי התכנון	אושרה להפקדה תוכנית לתשטחי התארגנות להקמת הקו האדום. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 06/03/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = קידום קווי מתע"ן נוספים</b>	מתעכב ביחס לתכנון	מינהלת הרק"ל משתתפת בהליכי התכנון לקידום קווי המתע"ן. עם זאת, חל עיכוב כללי בקידום הקווים נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 06/03/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = קידום תכנון ב-3 מתחמי "נראות עירונית": מתחם אלנבי, מתחם ארלזורוב, מתחם מנשייה</b>	מתקדם לפי התכנון	הושלם תכנון ראשוני לשלושת המתחמים. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 06/03/11
ריכוז וליווי נושאים תחבורתיים כוללים	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = שילוב מדיניות התחבורה העירונית בפרוייקטים ותוכניות עבודה עירוניות</b>	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 26/01/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.01	מדד כמותי = מספר יח"ד חדשות ביפו ודרום העיר יעד = תוספת של 300,000 מ"ר ל - 3,500 יח"ד בדרום העיר לא יבוצע	2492 א' - צפון מערב קרית שלום מילוי תנאים למתן תוקף	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.02		3277 פינזי בינוי לוינסקי תכנית מאושרת	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.03		שלמה 6-8 תכ' 2515 ב' אישור להפקדה בתנאים	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.04		3344 שכ' שמעון ובית יציקר לפני פורום מה"ע	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.05		3094 אברבנאל אילת תכנית מאושרת	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.06		2902 החרש והאומן תכנית מאושרת	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.07	מדד כמותי = מספר יח"ד חדשות ביפו ודרום העיר  יעד = תוספת של 300,000 מ"ר ל - 3,500 יח"ד בדרום העיר לא יבוצע	2975 מתחם מע"ץ  התכנית אושרה למתן תוקף בתנאים	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.08		3219 בית הקברות הלטיני  התכנית אושרה להפקדה בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.09		3895 מתחם ירחינאי  התכנית אושרה להפקדה בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.10		מתחם וסרמן  התכנית אושרה להפקדה בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.11		3011 מתחם אייזנברג  התכנית חוזרת להצגתה בפורום מה"ע	מתקדם ביחס לתכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
1.12		2725 מכבי יפו  התכנית הוצגה בצוות מול צוות (הועדה המחוזית) וחוזרת לאישור התאמות תכנוניות לוועדה המקומית	מתקדם ביחס לתכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11

**אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.01	מדד כמותי = מתן יעוץ תכנוני שוטף לקידום חוזי חכירה ומכרזים עירוניים יעד = מתן יעוץ תכנוני שוטף לקידום חוזי חכירה ומכרזים מתקדם לפי התכנון	ליווי חכירות בביצרון, נחלת יצחק, מתחם אנילביץ ייעוץ שוטף	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
3.01	מדד כמותי = תכנון על קרקע עירונית ביוזמה עירונית עבור שטחי ציבור תואמי אסטרטגיה	תכנון בית-ספר על-יסודי כולל אולם ספורט בצפון-מערב בביצוע עפ"י לו"ז - בי"ס בבניה - אולם הספורט בתכנון	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
3.02	יעד = תכנון עדכני לקרקעות עירוניות לשימוש ציבורי או עירוני תואם אסטרטגיה (תפעול לוגיסטיקה, תרבות וכד')	תכנון 2 בי"ס יסודיים בצפון: שכונת המשתלה ו"הגוש הגדול" בביצוע עפ"י לו"ז	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
4.01	מדד כמותי = תכנון עדכני למתחמי יפו העתיקה, שוק הפשפשים וקידום שימור המבנים ביפו	המתחם האורטודוקסי התכנית הוצגה בפורום מה"ע	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
4.02	יעד = תכנון עדכני למתחמי יפו העתיקה, שוק הפשפשים וקידום שימור המבנים ביפו	יפו עתיקה אחרי פגישת שיתוף ציבור ולקראת פורום מה"ע	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
4.03	מתקדם לפי התכנון	תכנית הצפפה בשוק הפישפשים תכנון ראשוני	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
5.01	מדד כמותי = קידום מפגשים ושת"פ שוטפים עם אגפי העירייה השונים יעד = יצירת נהלי עבודה בממשק עם אגף נכסים, תנועה מבני ציבור מתעכב ביחס לתכנון החלו מפגשים עם אגפי העירייה הרלוונטיים, לא התקדם מעבר למפגשים ראשוניים.			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.01	מדד כמותי = זמן מענה לשאלות הבהרה בנושאי תכנון יעד = זמן המתנה לפגישת יוזמה תכנונית (ארוכת טווח) - שבועיים מתקדם לפי התכנון	פגישה יוזמה תכנונית (ארוכת טווח) עד 3 שבועות	מתקדם לפי התכנון	1 - 2010 17/05/10
7.01	מדד כמותי = זמן מענה לשאלות הבהרה בנושאי תכנון יעד = מענה לשאלות הבהרה לנושאי תכנון תוך שבוע מתקדם לפי התכנון			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.01	מדד כמותי = אחוז נתונים מטיובים יעד = טיוב 50% מהנתונים במערכת יעודי קרקע 2010  הסתיים מעבר לתכנון  טיובו סופית (כולל בקרה): 212 גושים (48%), 58 גושים (13%) עדיין לא עברו בקרה. כללי - 60% בתהליכי טיוב. נותרו 160 גושים (39%).			
9.01	מדד כמותי = אחוזי פגישות מתואמות מראש  יעד = כ - 85% מהפגישות מתואמות מראש - כל מקבלי קהל האגף  מתקדם לפי התכנון	<b>צמצום פגישות עם קהל אחרי מידע ל 80% בתאום מראש</b>	מתקדם לפי התכנון	1 - 2010 09/05/10

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
10.01	מדד כמותי = זמן מענה למידע יעד = מענה למידע תוך 20 ימי עבודה מתקדם לפי התכנון ממוצע טיפול לחודשים יולי-דצמבר אשתקד: 22 יום			
11.01	מדד כמותי = מספר השתלמויות/ימי עיון/ קורסים יעד = קיום 5 ימי עיון/השתלמויות/קורסים יזומים לצורך עדכון התמקצעות בתחומי העבודה השונים מתקדם לפי התכנון מועברות השתלמויות שבועיות למרכזי השירות (בממוצע 4-5 שעות שבועיות)			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
12.01	מדד כמותי = מספר חניונים ציבוריים בעיר יעד = קידום תכנון לביצוע של לפחות 5 חניונים ציבוריים עד סוף 2010 מתקדם לפי התכנון	חניון נוקיה לפי תב"ע 2381א', ל - 600 כלי רכב. תב"ע אושרה	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
12.02		חניון ברחוב הנחשת ליווי סגירת מכרז BOT מול אחוזות החוף	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
12.03		חניון ברח' הברזל ליווי תכנון מפורט מול אחוזות החוף	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
13.01	מדד כמותי = מספר פרויקטים בתחום הרכבת הקלה יעד = קידום תכנון ל - 3 פרויקטים להנגשה ונראות עירונית בתחום תחנות הרכבת הקלה מתקדם לפי התכנון אושרו 2 מתוך שלושת הפרוייקטים	תחנת אלנבי אושרה חלופת תכנון ע"י מהנדס העיר	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
13.02		תחנת מנשיה אושרה חלופת תכנון ע"י מהנדס העיר	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
13.03		תחנת ארלזורוב לא קודם	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
14.01	מדד כמותי = מספר ק"מ של שבילי אופניים רציפים  יעד = ליווי תכנון ביצוע בהתאם לתקציב 2010 לשבילי אופניים  לא יבוצע	הטמעת תכנון לשבילי אופניים בתוכניות חדשות כדוגמת מחלף השלום  הנושא לא הוטמע כראוי	לא יבוצע  תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
15.01	מדד כמותי = קידום המרחב הציבורי בנגישות מועדפת להולכי רגל	תב"ע להסדרת ביני ונגישות בגוש הגדול  ליווי אדריכל העיר ומנהל הפרוייקט	מתקדם לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
15.02	יעד = תכניות עיצוב ופיתוח הממחישות העדפת המדרכות ושבילי אופניים על פני מיסעות לרכב ופרטי  מתקדם לפי התכנון	3858 שימור אתר 7 טחנות בפארק הירקון  לקראת הפקדה בפועל - עיכוב מצד המתכנן החיצוני למילוי תנאי הועדה המחוזית להפקדה	מתעכב ביחס לתכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
15.03		פארק חורשות  הכנת פרוגרמה תכנונית	מתקדם לפי התכנון  תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
16.01	מדד כמותי = הטמעה שוטפת בפרויקטים שונים ע"פ התקן הירוק  יעד = קידום 3 פרויקטים נוספים בהם מוטמע תקן ירוק ברחבי העיר-  מתקדם לפי התכנון	הטמעת בניה ירוקה ב - 3 בתי ספר בצפון (בי"ס יסודי במשתלה, גוש הגדול ובית ספר על יסודי בצפון מערב)  מתקדם לפי התכנון - הבניה לקראת / בביצוע	מתקדם לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
17.01	מדד כמותי = חדש  יעד = פיילוט גג ירוק לבית ספר או מוסדר ציבורי אחר (בשיתוף עם אדר' העיר  לא יבוצע		אין דיווח	
18.01	מדד כמותי = רצף טיילות  יעד = סיום הקמת טיילת רידינג עד 2010	ליווי ותיאום עם ח"ח אתרים וכו'  הטיילת הוקמה ופתוחה לציבור	הסתיים לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
18.02	הסתיים לפי התכנון	הקמת טיילת מצפון לחוף הצוק צפון  הטיילת הוקמה ופתוחה לציבור	הסתיים לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
19.01	<p>מדד כמותי = תכנון מתחשב במיחזור בחצר משק-כולל פינוי פנאומטי</p> <p>יעד = הנחיות תכנון חצר משק כך שיאפשר מיחזור: כולל השבת מים, מיון אשפה וכו', בשיתוף עם יואב דוד</p> <p>מתקדם לפי התכנון באחריות אדריכל העיר</p>			
20.01	<p>מדד כמותי = קידום איוש בהתאם</p> <p>יעד = התאמת מבנה האגף לממצאי רה ארגון עד 2011</p> <p>מתקדם לפי התכנון</p> <p>הרה ארגון אושר ע"י המנכ"ל, אוישו כל המשרות החדשות. תכנית הטמעת הרה ארגון כולל השתלמויות מקצועיות נמצאת בהכנה. ביצוע החל ממאי 2011</p>			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
21.01	מדד כמותי = נוהל מוסכם חלוקת אחריות וסמכות בין רישוי/תבע/אדר' העיר בעת ליווי היתר  יעד = נוהל מוסכם של חלוקת אחריות וסמכות בין רישוי/תבע/אדר' העיר בעת ליווי היתר  מתעכב ביחס לתכנון			
22.01	מדד כמותי = אחוז חו"ד לתיאום הנדסי שיתנו בזמן  יעד = 100% חו"ד לתיאום הנדסי יינתנו עד לתאריך היעד  מתקדם לפי התכנון			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
23.01	מדד כמותי = אתר פעיל יעד = הקמת אתר אינטרנט לאגף עד מרץ 2010 מתעכב ביחס לתכנון העבודה מחולקת לשני שלבים: שלב א' - העברת התכנים הקיימים לאתר החדש בוצע עד דצמבר 2010. שלב ב' - איפיון האתר וארגון התכנים מתעכב מאחר ותלוי בתהליך ניהול הידע הפנימי שהחל באגף בינואר 2011.			
24.01	מדד כמותי = הכנת חלופות תכנוניות לעיר יעד = הצגת החלופות תכנוניות בפני הועדה המקומית ותושבים מתעכב ביחס לתכנון הועדה המקומית אינה דנה בחלופות תכנית המתאר			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
25.01	מדד כמותי = מספר מפגשים עם בעלי עניין שונים לשיתוף בתכנית המתאר  יעד = קיום 5 מפגשים עם בעלי עניין לבחינת החלופות לתוכנית המתאר  הסתיים לפי התכנון			
26.01	מדד כמותי = מספר יח"ד ומ"ר לתעסוקה חדשים  יעד = השלמת המלאי התכנוני של שטחי התעסוקה ל - 8 מיליון מ"ר (כולל 5.5 מיליון קיימים בשלבי תכנון שונים  מתעכב ביחס לתכנון  למרות העיכובים בדיוני הועדה המקומית מקודמות תכניות לתוספת שטחי תעסוקה בעיר אך לא בקצב ברצוי			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
27.01	מדד כמותי = מספר יח"ד ומ"ר לתעסוקה חדשים  יעד = יצירת מלאי תכנוני של יח"ד להשגת ייעדי האוכלוסיה לשנת 2025 - 450 אלף תושבים (תוספת של כ - 30 אלף למלאי התכנון הקיים)  מתעכב ביחס לתכנון			
28.01	מדד כמותי = מספר מ"ר עבור שימושים ציבוריים  יעד = הקצאת 50 אלף מ"ר לטובת הציבור עבור צרכים עתידיים בהתאם לגידול העיר  מתעכב ביחס לתכנון			
29.01	מדד כמותי = מספר עקרונות תכנון ירוק שיוטמעו בתכנית המתאר  יעד = הטמעת לפחות 5 עקרונות תכנון ירוק בתכנית המתאר  מתעכב ביחס לתכנון			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
30.01	מדד כמותי = מספר מפגשים של פורום ה-15  יעד = קיום 3 מפגשים קבועים עם בעלי תפקידים ברשויות גובלות  מתעכב ביחס לתכנון			
31.01	מדד כמותי = תקציבי הסיוע המיועדים לשימור  יעד = מימוש התקציב - 6 מ"ח במסגרת הפעלת קרן השימור  מתקדם לפי התכנון  סה"כ הסיוע שאושר עד כה עומד על 665,255 ₪ (חלקם אושר בתנאים)			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
32.01	<p>מדד כמותי = % תביעות מתוך כלל המבנים לשימור</p> <p>יעד = ניהול וליווי תוכנית השימור באופן שיצמצם את החשיפה העירונית לתביעות פיצויים בגין אישור התוכנית</p> <p>מתקדם לפי התכנון</p> <p>הוגשו 10 תביעות 9 נדחו בוועדה המקומית ואחת טרם הועלתה לדיון. הוגשו 6 עררים על החלטת וועדה וטרם נקבעו מועדים לדיון.</p>			
33.01	<p>מדד כמותי = מספר מבנים לשימור במסגרת הפיקוח</p> <p>יעד = טיפול ב - 70 מבנים לשימור במסגרת הפיקוח</p> <p>מתקדם לפי התכנון</p> <p>טופלו כ - 200 מבנים (ימי סיור/רישוי עסקים/מבנים מסוכנים/עבודות ללא היתר/ שיקום ושימור/היתרי שיפוץ)</p>			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
34.01	מדד כמותי = מספר תוכניות מקודמות לניוד זכויות לשימור	המסגר 34 סיום הפקדה בפועל	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
34.02	יעד = קידום 15 תוכניות לניוד זכויות לשימור מתקדם לפי התכנון	רוטשילד 34 בתוקף	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
34.03	סה"כ מקודמות 16 תוכניות בחלוקה להלן: 3 תוכניות קיבלו תוקף 10 תוכניות אושרו בדין להפקדה 3 אושרו בפורום תכנון מהנדס העיר ולקראת דיון בוועדה	רוטשילד 62-66 לפני הפקדה בפועל	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
34.04		טרומפלדור 4-6 התכנית בתוקף	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
34.05		3 תכניות בחסן ערפה לא מקודם ע"י היזמים	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
34.06		רוטשילד 38 לא מקודם ע"י היזמים	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11

<b>אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010</b>				
<b>מס'ד</b>	<b>מדד כמותי - יעד - סטטוס</b>	<b>תאור משימה - דיווח</b>	<b>סטטוס משימה גורם מטפל</b>	<b>נכון לרבעון</b>
34.07		רוטשילד 1 בניין בנוי	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
34.08		ניוד זכויות ברח' הברזל 5א' אושר להפקדה בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
34.09		המסגר 6-8 נמצא בסבב חתימות	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
34.10		מתחם גוטקס אחרי פורום תכנון ולפני ועדה מקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
34.11		3459 ארבר 13 - שיינקין סבב חתימות לקראת הפקדה	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
35.01	מדד כמותי = קובץ הנחיות לפניות לעניין שימור  יעד = השלמת הנחיות להליך טיפול עירוני לפניות שימור  הסתיים לפי התכנון  מבוצע שימוש חלקי במרכיבי הנוהל			
36.01	מדד כמותי = מס' יח"ד בתכנון שיתווספו בצפון העיר  יעד = קידום תכניות באזורים חדשים (צפון-מערב, דרום-גלילות...) - הפקדה בפועל של כ 14,000 יח"ד חדשות	3700 צפון מערב  ההפקדה הסתיימה ב-18/1/11. הכנה לדין בהתנגדויות בועדה המקומית ע"י מתן מענה להתנגדויות	מתקדם לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
36.02	מתקדם לפי התכנון	3388 מצפון לגוש הגדול  ההפקדה הסתיימה. לפני דיון בהתנגדויות בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
36.03	מתקדם לפי התכנון	2812 דרום גלילות  העיכוב נובע מגורמים חיצוניים - מחלוקת עם רמת-השרון	מתעכב ביחס לתכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
36.04		אישור תכנית עיצוב למבני 4 בגוש הגדול אחרי אישור הועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון  תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11

<b>אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010</b>				
<b>מס'ד</b>	<b>מדד כמותי - יעד - סטטוס</b>	<b>תאור משימה - דיווח</b>	<b>סטטוס משימה גורם מטפל</b>	<b>נכון לרבעון</b>
37.01	מדד כמותי = מספר יחידות דיור שיתווספו במזרח העיר	<b>כפר שלם (0 - 700 יח"ד) הפרוייקט הוקפא</b>	לא יבוצע תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
37.02	יעד = זמינות תכנונית ל - 4000 יח"ד חדשות במזרח העיר (לב הרובע מתקדם לפי התכנון)	<b>נחלת יצחק אזור מעורב (600 יח"ד) לפני '77 בועדה מחוזית</b>	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
37.03		<b>מרכז רובע 9 יד אליהו (2000-7000 יח"ד) אושר בועדה מקומית</b>	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
38.01	מדד כמותי = מספר יחידות דיור שיתווספו במרכז העיר	<b>3729 רובע 4 התכנית הועברה למחוז, התקבלו הערות מתכנת המחוז, נדרש דיון נוסף בועדה המקומית. צפי - פברואר 2011</b>	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.02	יעד = זמינות תכנונית ל - 9.500 יח"ד ברובעים 3 ו-4 מתקדם לפי התכנון	<b>מנשיה מתחם מגורים לפני דיון בועדה המקומית. התכנון התעכב עד החלטת ועדה מחוזית לגבי תכנית תפרי נווה צדק דרום</b>	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.03		<b>3501 תפרי נווה צדק דרום אושר למתן תוקף בועדה המחוזית, הוגשו עתירות מנהליות</b>	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
38.04	מדד כמותי = מספר יחידות דיור שיתווספו במרכז העיר  יעד = זמינות תכנונית ל - 9.500 יח"ד ברובעים 3 ו-4  מתקדם לפי התכנון	תפרי נווה צדק צפון לפני דיון בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.05		תפרי נווה צדק מזרח אושר בועדה המקומית הכנת מסמכים למשלוח לועדה המחוזית	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.06		2988 א' מתחם סמל דרום הועדה המקומית אישרה למתן תוקף, הוגשו עררים לועדת ערר. בדיונים בועדת ערר	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.07		2988 ב' מתחם סמל צפון הועדה המקומית אישרה למתן תוקף, הוגשו עררים לועדת ערר. בדיונים בועדת ערר	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.08		2500 א' כיכר המדינה אין אישור לגובה המוצע ע"י משרד הביטחון, ועדת ערר מתינה לתשובת עיריית ת"א לנושא הסטת הקרניים	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.09		3627 מתחם אסותא התכנית בתוקף	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
38.10	מדד כמותי = מספר יחידות דיור שיתווספו במרכז העיר  יעד = זמינות תכנונית ל - 9.500 יח"ד ברובעים 3 ו-4  מתקדם לפי התכנון	3616 רובע 3  התכנית הועברה למחוז, התקבלו הערות מתכנת המחוז, נדרש דיון נוסף בועדה המקומית. צפי - פברואר 2011	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.11		רובע 5 + 6  התכנון מתעכב	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
38.12		תכנית לשיקום שוק הכרמל ושוק עזה  התכנית הומלצה בועדה המקומית. העברת התכנית למחוז בפברואר	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
39.01	מדד כמותי = מס' יח"ד בתכנון שיתווספו בצפון העיר  יעד = קידום תכנון לכ-4,000 יח"ד בצפון העיר (לא כולל שכונות חדשות)  מתקדם לפי התכנון	3390 סמינר הקיבוצים  לפני הפקדה בפועל	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.02		3246 מוסך דן  אין התקדמות מצד היזם	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.03		2566 קאנטרי קלאב  תכנית איחוד וחלוקה אושרה	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
39.04	מדד כמותי = מס' יח"ד בתכנון שיתווספו בצפון העיר  יעד = קידום תכנון לכ-4,000 יח"ד בצפון העיר (לא כולל שכונות חדשות מתקדם לפי התכנון	קידום 2 תוכניות לפינוי בינוי מתחם אינשטיין אין התקדמות מצד הדיירים / היזמים	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.05		פינוי בינוי מתחם טאגור התכנית אושרה להפקדה במחוז	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.06		פינוי בינוי רקאנטי התכנית אושרה להפקדה במחוז	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.07		תוספת מגורים מעל סופר סל ברח' אחימאיר התכנית בהכנה לפני דיון להפקדה	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.08		3590 מתחם מגורים ברח' רוממה התכנית לפני מתן תוקף	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
39.09		איינשטיין 69-73 תב"ע לשימור המבנה התכנית בהכנה (תכנון עקרוני)	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
40.01	תב"ע 3649- מתחם היתד אושרה למתן תוקף בתנאים	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11	מדד כמותי = מס' מ"ר חדשים לתעסוקה ומסחר
40.02	3651 אזור תעסוקה רמת החיל תכנית כללית התכנית בהכנה, בהליך שיתוף ציבור	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11	יעד = זמינות תכנונית ל 11 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר - מתקדם לפי התכנון
40.03	קריית עתידים הרחבת שימושים התכנית מאושרת	הסתיים לפי התכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11	
40.04	מתחם שכונת הרכבת התכניות הועברו לדיון בועדה המחוזית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11	
40.05	שכונת מונטיפיורי אושרה תכנית האב	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11	
40.06	דופן התקוה 80 אלף מ"ר.	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11	

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
40.07	מדד כמותי = מס' מ"ר חדשים לתעסוקה ומסחר	סינרמה אנילביץ 80,000 מ"ר תחילת הפקדה	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
40.08	יעד = זמינות תכנונית ל 11 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר - מתקדם לפי התכנון	המסגר מזרח 30,000 מ"ר התכנון הכולל מתעכב אולם התכניות הנקודתיות בקידום	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
40.09		נחלת יצחק 100,000 מ"ר בביצוע לפני פורום מהנדס העיר	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מזרח	4 - 2010 08/03/11
40.10		תוספת שטחי תעסוקה במע"ר רוטשילד כולל מלונאות קידום 4 תכניות המוסיפות כ - 39,000 מ"ר שטחי תעסוקה בל"ל, בורסה לניירות ערך, מגרש צים, מתחם דיגל	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
40.11		תוספת שטחי תעסוקה בשטחי צבא מתפנים כנרית וקרן הקריה התעכב עקב החלטה לתוספת שטחי תעסוקה ב 2 הפרויקטים, בינוי הסכם משימות פיתוח מול המנהל	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
40.12		ליווי וביצוע תכנית דרום הקריה אישור תכניות עיצוב ופיתוח בועדה המקומית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
40.13	מדד כמותי = מס' מ"ר חדשים לתעסוקה ומסחר  יעד = זמינות תכנונית ל 11 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר - מתקדם לפי התכנון	קידום תכניות לתוספת חדרי מלון במרכז העיר  קידום תכניות בשלבי תכנון שונים לתוספת 2400 חדרי מלון	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
40.14		קידום תכניות לתוספת שטחי תעסוקה לאורך צירי רק"ל (בית אסיה, מתחם 2000, אמות המשפט, ליאונרדו)  בשלבי תכנון	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור מרכז	4 - 2010 09/03/11
40.15		תדמ"ת 2006 חיבור אזור תעסוקה לכביש גהה  מוצע לבצע בחינת היתכנות חדשה לאור השינויים במערכת הדרכים האזורית	מתעכב ביחס לתכנון תכנון אזור צפון	4 - 2010 09/03/11
40.16		3899 מגדל הרכבת  התכנית הועברה לוועדה מחוזית לדין במלאה	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
40.17		3859 סלומון 7  טרם התקבל כתב שיפוי, לכן התכנית לא הועברה לוועדה מחוזית	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
40.18		3912 אליפלט מערב פלורנטיין  אחרי פורום מה"ע	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
40.19	מדד כמותי = מס' מ"ר חדשים לתעסוקה ומסחר	3201 פ"ת הנגב תכנית מאושרת	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
40.20	יעד = זמינות תכנונית ל 11 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר - מתקדם לפי התכנון	3819 לה גרדיה החרש לפני מתן תוקף	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
40.21		שער ליפו לקראת פורום מה"ע	מתקדם לפי התכנון תכנון אזור יפו דרום	4 - 2010 13/03/11
41.01	מדד כמותי = קידום תב"ע יעד = קידום תכנית סומייל מתעכב ביחס לתכנון הדיונים בועדת ערר בתכנית סומייל מתעכבים			

אגף תכנון ובניין עיר - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
42.01	מדד כמותי = קידום תב"ע יעד = קידום תב"ע לבן גוריון 68 מתעכב ביחס לתכנון			
43.01	מדד כמותי = ללא מדד יעד = שיפוץ פיסי של האגף והתאמתו לתפקוד סביר עד מרץ 2010 מתעכב ביחס לתכנון  למרות התחייבויות של הנהלת העירייה לשיפוץ האגף בשנת 2010, הנושא התעכב, בתקווה שהשיפוץ יבוצע במהלך 2011.			

אגף רישוי עסקים סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b> <b>יעד = יישום המלצות סקר האקלים הארגוני בתחומים: המנהלים כמוקד ידע, חיזוק לכידות הצוות</b>	הסתיים לפי התכנון	מתקיים באופן שוטף נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	<b>מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח</b> <b>יעד = הקמת פורטל למידע ושאלות ותשובות למוקדי השירות - רישוי עסקים ומוקד עירוני</b>	מתקדם לפי התכנון	קישור אינטרנט בוצע, למעט גישה לפרוטוקולים ודוחות ביקורת עדכון בעזרת מסרונים לטלפון נייד טרם בוצע נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	<b>מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח</b> <b>יעד = מידע מוקדם באינטרנט למבקש - ממוקד בנכס מסוים</b>	מתקדם לפי התכנון	אושר תקציב למינהל הידע לפיתוח מערכת למידע מוקדם באינטרנט המתוכנן להתבצע במהלך 2011 נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	<b>מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח</b> <b>יעד = משלוח שוברי תשלום והיתרים - בזמן המתאים לחידוש</b>	מתעכב ביחס לתכנון	הושלם תכנון טופס ההיתרים, טרם הוכן לפיתוח תוכנה עקב עומס ועיכוב מצד מתכנת המערכת אשר עובד על קישור לאכיפת חוק נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11

אגף רישוי עסקים סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח יעד = מתן דיווח לאזרח על כל שינוי בתהליך הרישוי באס-אם-אס	מתעכב ביחס לתכנון	טרם תוקצב ופותח יכולת עדכון מצב רישוי בעזרת מסרונים נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11
ייעול התהליכים הביורוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = שינוי נהלי עבודה יעד = הערכות להפעלת התיקון לחוק, וכתיבת ספר נהלים עדכני לטיפול בשינוי החוק	מתקדם לפי התכנון	הוכן פורטל מידע ונמצא בהכנת מודול למתן מפרטים אחידים של הרשות המקומית. טרם הוכן בכתיבת ספר נהלים עדכני עקב עיכוב בהיערכות לכל הנדרש בחוק החדש. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11
ייעול התהליכים הביורוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = יישום מבנה ארגוני יעד = יישום המבנה ארגוני החדש והתהליכים החדשים הנגזרים ממנו - לרבות האמצעים הנכללים בו	מתקדם לפי התכנון	המבנה הארגוני אושר ורוב המשרות כבר אוישו, נותרה רק משרה לגיבה חילוקי דיעות שיוכרעו בקרוב נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = יישום שגרות ניהול יעד = הטמעת שגרות ניהול בעבודת במוקד - מתן מידע, בקרה, תהליכי הרישוי	מתקדם לפי התכנון	הטמעת שיגרות ניהול נמצאת בתהליך מתקדם נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11

**אגף רישוי עסקים סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>טרם החל תהליך בניית מדדים ע"פ הנהלים החדשים</p> <p>נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 03/02/11</p>	<p>מתעכב ביחס לתכנון</p>	<p>מדד כמותי = מדדים לשכר עידוד יעד = התאמת מערך המדדים על פי הנהלים החדשים (לאחר אישור תקינה ואיושה</p>	<p>יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים</p>

אגף רישוי ופיקוח על הבניה סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד = בסוף 2010, בסקר שביעות רצון לקוחות מחלקת פקוח, יגיע לפחות ל- 4 מתוך 5	לא יבוצע	לא נעשה סקר. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 08/03/11
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד = מחלקת פיקוח: להעלות מ- 2.4 ל- 3 לפחות (משוב ל- 106)	מתעכב ביחס לתכנון	תוצאת הסקר 2.9 נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 08/03/11
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד = מרכז מידע וגנזך : שמירה על ציון של 4.6 בסקרים הרבעוניים	הסתיים לפי התכנון	בסקר שביעות רצון שנערך בין החודשים מאי - יוני 2010 בגנזך ההנדסי התקבל ציון 4.5 , בחודשים ספטמבר - נובמבר 2010 - 4.5. במרכז המידע נערך סקר בחודשים פברואר - אפריל 2010 ציון: 4.2 נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/02/11
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = זמני תקן יעד = עמידה בזמני תקן של אמנת השירות של מחלקת הפיקוח (106)	מתקדם לפי התכנון	90% מהפניות נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 08/03/11
ייעול התהליכים הביורוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = ללא מדד יעד = מיפוי (בחינת תהליכים) שאלות ופניות שחוזרות על עצמן	לא יבוצע	נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 08/03/11

אגף רישוי ופיקוח על הבניה סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ייעול התהליכים הבירוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = מספר פגישות פר בקשה, עם מהנדסי הרישוי, לאחר ועדה יעד = מספר הפגישות פר בקשה לאחר הועדה יוקטנו ב- 50% לעומת 2008	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 24/02/11
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = ללא מדד יעד = בחינת התהליך לקיצור דרישות של מתן טופס 4 ותעודת גמר	מתקדם לפי התכנון	צומצמו מספר תחנות ודרישות נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 08/03/11
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = ללא מדד יעד = כל 5 הצוותים במחלקת רישוי יעבדו עפ"י הנחיות אחידות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 24/02/11
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק	מדד כמותי = מספר בקשות באינטרנט יעד = הגדלת מספר הבקשות לתיקי מידע המוגשות באינטרנט מ- 10% ל- 20%	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2010 הוגשו 470 בקשות למידע להיתר דרך האינטרנט - 14.1%. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/02/11
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק	מדד כמותי = מספר מקבלי שירות פרונטלי יעד = הקטנת מספר מקבלי השירות ביחידה לאיכות הבניה בצורה פורנטלית, בין 5 ל- 10 אחוז	מתעכב ביחס לתכנון	העמדה מוצבת רק איפה שיש מקום וזה לא המקום הנכון. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 08/03/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.01	מדד כמותי = מיגוון פתרונות לנושא הדיור יעד = גיבוש כלים לישום תכניות להרחבות בניה וכלים ליצירת דיור בהישג יד בעיר	בחינת דרכים לעידוד הרחבות ותוספות בניה למגורים - מעקב ישום מתקדם. עבודה מול מנכ"ל העירייה. הוגשה הצעה ראשונית עקרונית ע"י עזרה ובצרון.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
1.02	מתקדם לפי התכנון דיונים אצל המנכ"ל לגיבוש מדיניות דב"י, אישור הנהלת העירייה למדיניות דב"י, ליווי תכניות הכוללות דב"י, צוות עבודה יחד עם יועצים בנושאי כלכלה, ארגון ומשפט מגבשים עקרונות לשלב האופרטיבי של דב"י. החלטה על מדיניות עירונית לישום הרחבות בניה בעבודה יחד עם חב' עו"ב.	מדיניות בנושא דיור בהישג יד - הטמעה צוות עבודה יחד עם יועצים מגבש מדיניות עירונית בנושא. דיונים שוטפים אצל מנכ"ל העירייה. ליווי תכניות אשר וב"ע מבקשת לכלול בהן דב"י - גיבוש מתכונת, המלצות.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
1.03	דיור בהישג יד, הרחבות דיור - גיבוש אמצעים פיננסיים למימוש נבחרו יועצים בתחומי הכלכלה, ארגון ומשפט. צוות העבודה מתחיל לגבש את הנושא מול גורמים חיצוניים העוסקים בתחום.	דיור בהישג יד, הרחבות דיור - גיבוש אמצעים פיננסיים למימוש נבחרו יועצים בתחומי הכלכלה, ארגון ומשפט. צוות העבודה מתחיל לגבש את הנושא מול גורמים חיצוניים העוסקים בתחום.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
2.01	מדד כמותי = הטמעה מירבית של מידע והנחיות תכנוניות	שילוב קווי המדיניות של החזון בתכנית העבודה של העירייה לא היתה פעילות בנושא	לא יבוצע	4 - 2010 27/01/11
2.02	יעד = שילוב מירבי של מטרות אסטרטגיות ומידע תכנוני בתהליכי עבודה שונים מתקדם לפי התכנון עבודה שוטפת.	עדכון שנתי של חוברת תבחינים המשך איסוף חומר	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.03	מדד כמותי = הטמעה מירבית של מידע והנחיות תכנוניות  יעד = שילוב מירבי של מטרות אסטרטגיות ומידע תכנוני בתהליכי עבודה שונים  מתקדם לפי התכנון עבודה שוטפת.	השתתפות בועדות עירוניות (לאיכות הסביבה, הגיל הרך ועוד)  השתתפות שוטפת בועדות. ריכוז נוהל שימוש חורג למסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך, הטיוטה שתוגש לאישור וב"ע בשלבי עבודה מול משרד הבריאות, כיבוי אש וכו'.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.01	מדד כמותי = קידום הכנת תכניות ומסמכי מדיניות  יעד = קידום תכנון כולל בנושאים שונים	תכנית אב לתרבות - ריכוז בשיתוף עם אגף תרבות  העבודה לא הותנעה ולא תוקצבה. נעשית עבודה מול גורמי התרבות ללא ביטוי תקציבי.	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 01/02/11
3.02	מתקדם לפי התכנון  תכניות אב מקודמות בנושאים שונים: תכנית אב למשרדים עירוניים, למתקנים לוגיסטיים, לצעירים. התכניות נמצאות בשלבים שונים. בצומת חולון מקודם היתר למתחם שירותים עירוניים בשטח המאושר עפ"י התב"ע	תכנית אב למשרדים עירוניים - ליווי  החלו ישיבות עבודה בנושא	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.03	תכנית אב למתקנים לוגיסטיים - עבודה בשיתוף עם חטיבת התפעול  הסתיים ביצוע שלב א' בתכנית - תאור וניתוח מצב קיים. הסתיים שלב ב' - תאור צרכים, תפיסות מקצועיות ופרמטרים להשוואת חלופות. שלב נוכחי - דו"ח 3: חלופות פרישה מוצעות	תכנית אב למתקנים לוגיסטיים - עבודה בשיתוף עם חטיבת התפעול  הסתיים ביצוע שלב א' בתכנית - תאור וניתוח מצב קיים. הסתיים שלב ב' - תאור צרכים, תפיסות מקצועיות ופרמטרים להשוואת חלופות. שלב נוכחי - דו"ח 3: חלופות פרישה מוצעות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
3.04	מדד כמותי = קידום הכנת תכניות ומסמכי מדיניות	תכנית אב לתחנות דלק בעיר - ליווי התכנית הוצגה ואושרה בועדה המקומית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.05	יעד = קידום תכנון כולל בנושאים שונים מתקדם לפי התכנון	ליווי תכנון ראשוני של שטח שדה דב אין פעילות בשלב זה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.06	תכניות אב מקודמות בנושאים שונים: תכנית אב למשרדים עירוניים, למתקנים לוגיסטיים, לצעירים. התכניות נמצאות בשלבים שונים. בצומת חולון מקודם היתר למתחם שירותים עירוניים בשטח המאושר עפ"י התב"ע	תכנית מתאר לצפון מערב העיר - ריכוז היבטי תכנון כולל ופרוגרמות לא היתה פעילות בנושא בחודשים האחרונים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.07		מתחם צומת חולון - ריכוז היבטי תכנון כולל ופרוגרמות ליווי קידום היתר למתחם שירותים עירוניים בשטח המאושר עפ"י תב"ע 2205א'	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.08		תכנית אב לצעירים הוגדרו תחומי פעילות ואתגרים מרכזיים לטיפול.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
4.01	מדד כמותי = סיום עריכת הסקר יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני הסתיים לפי התכנון הסקר הושלם	סקר נגישות במוסדות ציבור ובגנות ציבוריות הסקר הושלם	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני	שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - ליווי פרוייקטים וקידום הטמעת הטיפול בנגישות בעבודת היחידות השונות ליווי שוטף יחד עם יועץ נגישות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.02	מתקדם לפי התכנון פעילות שוטפת	גיבוש תקנות הנגישות הארציות - יצוג עמדת העירייה פעילות שוטפת	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.03	פעילות שוטפת	ליווי שוטף של הפרטים הסטנדרטיים מהיבט הנגישות עדכון והשלמת פרטים - קידום העבודה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.01	מדד כמותי = תכנית מקודמת ומאושרת יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני מתקדם לפי התכנון אושרה הכנת התכנית. נערכו ישיבות עם גורמי העירייה הרלוונטיים.	הכנת תכנית רב שנתית להנגשת העיר על כל מרכיביה הציבוריים בהתאם לפרק הנגישות בחוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנות הנגישות (בשיתוף גורמי עירייה אחרים) אושרה הכנת התכנית. נערכו ישיבות עם גורמי העירייה הרלוונטיים.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
7.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון הארצי והמחוזי: תכניות מתאר ארציות, מחוזיות וכו' מתקדם לפי התכנון	יצוג עמדות העירייה בקידום תמ"א: 10א'3, 12/1, 13/4, 15א', 18, 19, 23א', 32, 34, 35, 36, 37א-2, 37ב', 38, 40, 41, 42 טיפול עפ"י הנדרש בתמ"א 16, 10א/3, 19, 10ד10 (תאים פוטו-וולטאיים) , 36, 38. תמ"א 38 - עדכון מסמך המדיניות של הועדה המקומית - נערך דיון ראשון בועדה.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
7.02	טיפול עפ"י הנדרש בתמ"א 16, 10א/3, 10ד10 (תאים פוטו-וולטאיים), 19, 36, 38. תמ"א 38 - עדכון מסמך המדיניות של הועדה המקומית - נערך דיון ראשון בועדה. יצוג עמדות העירייה בועדות עבודה והגוי בועדה המחוזית בנושאים כמו: בניה ירוקה, חניה מתחת לשטחים פתוחים וכו'.	יצוג העירייה בקידום תכניות ונושאים מחוזיים: בניה ירוקה, חניה מתחת לשצ"פים, דיור בהישג יד, קרקעות מזוהמות, תכניות מתאר מחוזיות... השתתפות בועדות עבודה והגוי של המחוז בנושאים אלה - ריכוז עמדות העירייה בועדות ההגוי הנ"ל	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.03	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש  יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון הארצי והמחוזי: תכניות מתאר ארציות, מחוזיות וכו'  מתקדם לפי התכנון	ריכוז נושא גבולות העיר: ועדת חקירת גבולות עם רמה"ש  מועצת עיריית רמה"ש דחתה את הצעת שינוי הגבולות. לא היתה פעילות של היחידה בנושא בחודשים האחרונים מעבר למעקב שוטף. הוגשו מסמכים לתאום גבולות מוניציפליים ומרחב תכנון עם עיריות בת-ים, חולון, רמת גן ובני ברק לקראת ועדת חקירת גבולות בינואר 11.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
8.01	מדד כמותי = נתונים מעודכנים  יעד = בניית בסיסי מידע מעודכנים  מתקדם לפי התכנון	ריכוז מידע שנתי תכנוני לגבי תכניות בנין עיר בתהליך - הכנת חוברת מעקב שוטף מתוך פרוטוקולים, סבב תקנונים וכו'. עבודה על חוברת חדשה מתעכבת בגלל בעיית כוח אדם	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11
8.02	פעילות לפי התכנון  פעילות שוטפת. ריכוז פעילות מינהל ההנדסה לבניית אתר האינטרנט החדש. קיום פגישות קבועות של נציגי מינהל ההנדסה ומינהלת הידע. הקמת אתר היחידה האסטרטגית בפורטל העירוני. ממשיכה עבודה של הדרכה והתחלת עבודה שוטפת עם נתוני מחו"ג וה - BI. יצירת דו"חות מובנים במערכת.	מעקב אחר התפתחות העיר - איסוף מידע לגבי צפי בניה  פעילות שוטפת	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
8.03	פעילות לפי התכנון  ניהול ספריית המינהל  פעילות שוטפת - קליטת ספרים חדשים - נרכשו כ- 15 פרסומים מקצועיים חדשים, השאלה	ניהול ספריית המינהל  פעילות שוטפת - קליטת ספרים חדשים - נרכשו כ- 15 פרסומים מקצועיים חדשים, השאלה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
8.04	פעילות לפי התכנון  ריכוז המידע מתמ"א ותמ"מ במערכת ה- GIS  פעילות שוטפת. המידע נקלט בשירדוקס היחידתי. במערכת ה- GIS נקלט ע"י מדור יעודי קרקע כהתראות	ריכוז המידע מתמ"א ותמ"מ במערכת ה- GIS  פעילות שוטפת. המידע נקלט בשירדוקס היחידתי. במערכת ה- GIS נקלט ע"י מדור יעודי קרקע כהתראות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.05	מדד כמותי = נתונים מעודכנים יעד = בניית בסיסי מידע מעודכנים מתקדם לפי התכנון	עדכון אתר האינטרנט ריכוז פעילות מינהל ההנדסה לבניית אתר האינטרנט החדש. קיום פגישות קבועות של נציגי מינהל ההנדסה ומינהלת הידע. הקמת אתר היחידה האסטרטגית בפורטל העירוני.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 01/02/11
8.06	פעילות שוטפת. ריכוז פעילות מינהל ההנדסה לבניית אתר האינטרנט החדש. קיום פגישות קבועות של נציגי מינהל ההנדסה ומינהלת הידע. הקמת אתר היחידה האסטרטגית בפורטל העירוני. ממשיכה עבודה של הדרכה והתחלת עבודה שוטפת עם נתוני מחו"ג וה - BI. יצירת דו"חות מובנים במערכת	בניית בסיסי מידע לתכנון מתוך קבצי ארנונה (מחו"ג) - יחד עם אגף המיחשוב קיום הדרכות ל- BI. התחלת עבודה במערכת באופן שוטף. הקמה של דו"חות מובנים במערכת.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
9.01	מדד כמותי = נוהלי עבודה מגובשים יעד = נוהלי עבודה לשיתוף ציבור פרוייקטי תכנון מתקדם לפי התכנון	הטמעת נוהלי עבודה להעמקת שיתוף הציבור במינהל ההנדסה לרבות הקשר עם הועדה המקומית נמשך קידום פרוייקטי פיילוט שהחלו בשנת 2010 ושני פרוייקטי פיילוט חדשים. החל תהליך הערכת 3 פרוייקטים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
9.02	נמשך קידום פרוייקטי פיילוט שהחלו בשנת 2010 ושני פרוייקטי פיילוט חדשים. החל תהליך הערכת 3 פרוייקטים.	קידום שיתוף ציבור בקבלת החלטות - ליווי התהליך העירוני מתבצע באופן שוטף - השתתפות בועדת הגוי עירונית. ליווי ימי עיון והשתלמויות.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
10.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית והכנת דו"חות בזמן הנדרש	ליווי תהליכי תכנון של מוסדות חינוך בעיר <b>פעילות שוטפת</b>	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
10.02	יעד = סיוע לקידום של פרויקטי חינוך בעיר מתקדם לפי התכנון  פעילות שוטפת. דו"ח צרכי בינוי - נערכו עדכונים נקודתיים ובדיקות על בסיס דו"ח 2010	הערכת צרכי הבינוי של מערכת החינוך בעיר בטווח הקצר - עדכון  נערכו עדכונים נקודתיים ובדיקות על בסיס דו"ח 2010	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
11.01	מדד כמותי = הגדלת המיגוון והכמות של מקומות חניה במרכז העיר, בעיקר לתושבים	ריכוז נושאי תכנון חניה  פעילות שוטפת עפ"י הצורך. הושלם סקר חניה לא חוקית וחניה חלקית במרכז העיר. לקראת הפצת הסקר.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
11.02	יעד = הכנת תשתית תכנונית לחניונים ציבוריים ולבדיקות אמצעים להגדלת היצע חניה לתושבים במרכז העיר מתקדם לפי התכנון	פיתוח וישום תקן חניה מתחמי  תלוי בהתקדמות הטיפול בנושא במסגרת תכנית המתאר ובהתקדמות תקן החניה הארצי שעדיין לא אושר סופית.	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11
11.03	פעילות שוטפת עפ"י הצורך. סיום סקר חניה לא חוקית וחניה חלקית במרכז העיר. פעילות שוטפת ורצופה לגבי עדכון נתונים הרלוונטיים לנושא קרן חניה, ומסירתם לשירות המשפטי ולאגף תקציבים.	קרן חניה - פיתוח ואחזקה של נתוני קרן חניה בפריסה גיאוגרפית וניתוח תכנון חניונים מול גביית כסף לקרן  פעילות שוטפת עפ"י הנדרש, נמסרים נתונים שוטפים לשירות המשפטי. נתונים כספיים - סוכם שיועברו ע"י אגף התקציבים. החל תהליך עדכון של חניונים מתוכננים.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
12.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון תחבורה ציבורית מתקדם לפי התכנון פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	יצוג עמדות העירייה בקידום פרויקטי תחבורה מטרופוליניים: תכנית אב לתחבורה למטרופולין, רה ארגון תח"צ, תכנית אב למתע"ן, הפחתת תקן חניה, מתח"מים ועוד פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
13.01	מדד כמותי = תכניות פיזיות, הסברה, פעילות ניטור ובקרה מקודמות ומאושרות יעד = קידום תשתיות, הסברה וחינוך בנושא שבילי אופניים	ריכוז ועדת ההגוי לפרוייקט האופניים לא התקיימו ישיבות של ועדת ההגוי (עפ"י החלטות יו"ר הועדה, ראש הרשות לתחבורה, תנועה וחניה)	לא יבוצע	4 - 2010 30/01/11
13.02	מתקדם לפי התכנון ליווי שוטף. ריכוז ועדת התכנון הפיזי, ליווי עדכון הפרטים הסטנדרטיים, איתור מקומות להצבת מתקני אופניים, ליווי הכנת סקר אופניים חדש ובחינת תוצאותיו, ליווי תכנון מיקום תחנות עגינה להשכרת אופניים ועוד.	ריכוז ועדת התכנון הפיזי (שבילי אופניים ומתקני חניה) וליווי התכנון והביצוע התקיימו ישיבות תקופתיות של ועדת התכנון ונעשה מעקב אחר החלטות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
13.03	לא היתה פעילות בנושא	תכנון רשת שבילי אופניים מטרופוליניות לא היתה פעילות בנושא	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 30/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
13.04	מדד כמותי = תכניות פיזיות, הסברה, פעילות ניטור ובקרה מקודמות ומאושרות	ליווי עדכון קובץ הפרטים הסטנדרטיים בהיבט האופניים גובשה הצעה לעדכון הפרטים בהיבט האופניים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
13.05	יעד = קידום תשתיות, הסברה וחינוך בנושא שבילי אופניים מתקדם לפי התכנון	איתור מקומות להצבת מתקני חניה לאופניים ליווי שוטף	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
13.06	ליווי שוטף. ריכוז ועדת התכנון הפיזי, ליווי עדכון הפרטים הסטנדרטיים, איתור מקומות להצבת מתקני אופניים, ליווי הכנת סקר אופניים חדש ובחינת תוצאותיו, ליווי תכנון מיקום תחנות עגינה להשכרת אופניים ועוד.	ריכוז פעולות הסברה בפרוייקט האופניים (מסע הסברה, אירועים, מיפוי וכו') עדכון אתר האינטרנט	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
13.07		ריכוז הניטור והבקרה בפרוייקט האופניים (סקרים, ספירות תנועה, ליווי בניית שכבת שבילי אופניים) עדכון שוטף של טבלת שבילי האופניים בעיר, לימוד נתונים ממפקד הלמ"ס, ליווי הכנת סקר אופניים חדש ובחינת תוצאותיו	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
13.08		ליווי הוצאת מכרז למערכת השכרת אופניים ליווי תכנון תחנות העגינה, ביחוד מיקום התחנות	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
14.01	מדד כמותי = תכנית מקודמת ומאושרת יעד = הכנת תכנית אב למרכזים קהילתיים מתקדם לפי התכנון נבחרו יועצים להכנת התכנית והתחיל השלב הראשון של ניתוח מצב קיים	תכנית אב- קהילה ופנאי, ריכוז בשיתוף עם אגף קנו"ס נבחרו יועצים להכנת התכנית והתחיל השלב הראשון של ניתוח מצב קיים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
15.01	מדד כמותי = אינדיקטורים מסוכמים יעד = קידום תכנון בר קיימא מתקדם לפי התכנון ליווי הכנת התכנית, השתתפות בועדת עבודה, ריכוז ההיבטים המתודולוגיים וניהול המפגשים. הפרוייקט הסתיים והוצג בפני מנכ"ל העירייה.	גיבוש אינדיקטורים למערכת המים העירונית (פרוייקט SWITCH במסגרתת האיחוד האירופי, יחד עם חב' מי אביב) ליווי הכנת התכנית, השתתפות בועדת עבודה, ריכוז ההיבטים המתודולוגיים וניהול המפגשים. הפרוייקט הסתיים והוצג בפני מנכ"ל העירייה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 01/02/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
16.01	מדד כמותי = קידום הכנת תכניות יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי	תכנית אב הנובעת מתכנית המתאר כמו טבע עירוני ... אין פעילות כרגע מעבר לעבודה הנעשית במסגרת תכנית המתאר	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 30/01/11
16.02	מתקדם לפי התכנון פעילות שוטפת במסגרת המתאר וליווי אדריכל העיר בנושא בניה ירוקה	מסמך מדיניות בנושא פיתוח מקיים (עם אדריכל העיר) עבודה שוטפת מול אדריכל העיר	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
17.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי הסתיים לפי התכנון ליווי חטיבת התפעול בקידום התהליך בעיר	ליווי הכנת תכנית אב עירונית למיחזור ליווי חטיבת התפעול בקידום התהליך בעיר	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 01/02/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
18.01	<p>מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש</p> <p>יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי</p> <p>מתקדם לפי התכנון</p> <p>ליווי שוטף של עבודות בנושאים שונים: קובץ הנחיות עירוני בנושא פסולת בנין ובניה ירוקה, תכנית להקטנת זיהום אויר ותכנית להקטנת גזי חממה. בנושא תמ"א 10/א/3: ליווי קידום התמ"א וליווי עבודת חח"י בשטח לפינוי רצועות שצ"פ בחזית רדינג ובפנים מבנה רדינג א' לשימור.</p>	<p>ליווי עבודת המינהל בכל הקשור לפיתוח המרחב הציבורי</p> <p>עבודה שוטפת מול אדריכל העיר וצוותי התכנון</p>	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
18.02		<p>ליווי תכנון מפורט וביצוע פארק החורשות</p> <p>ליווי תכנון מפורט לקראת יציאה למכרז לביצוע שלב א'</p>	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
18.03		<p>קידום עמדות העירייה ביחס לעתיד תחנת הכוח רדינג (כולל תמ"א 10 א'3)</p> <p>עבודה שוטפת - ליווי קידום התמ"א וליווי עבודות חח"י בשטח לפינוי רצועות שצ"פ בחזיתות רדינג ובפנים מבנה רדינג א' לשימור</p>	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
18.04		<p>ליווי שוטף של הכנת קובץ הנחיות עירוני למתן היתרים בנושא בניה ירוקה, פסולת בניה...</p> <p>השתתפות בצוות עבודה לקובץ הנחיות לבניה ירוקה</p>	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
18.05		<p>ליווי ישום תכנית אב להקטנת זיהום אויר</p> <p>פעילות שוטפת. ליווי הכנת תכנית להקטנת גזי החממה.</p>	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 01/02/11
18.06		<p>מיגבלות תעופה - ריכוז וליווי</p> <p>פעילות מצומצמת בנושא</p>	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 30/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
19.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי	ליווי עבודת מינהל ההנדסה בכל הקשור לתכניות סמוכות לחוף הים פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
19.02	מתקדם לפי התכנון פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	תיקון תמ"א 13 - יצוג עמדות העירייה בליווי התמ"א מתן תשובות לשאלות העולות בנושא לצוותי תכנון ולפרטיים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
19.03		ולחו"ף - ליווי עבודת העירייה מול הועדה המחוזית והמועצה הארצית פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
20.01	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום תשתית תכנונית עדכנית ומתאימה לשטחי ציבור מתקדם לפי התכנון	הכנת פרוגרמות לשטחי ציבור ומוסדות ציבור לפי דרישה, כולל בניית תהליכים עירוניים לקידום הנושא פעילות שוטפת עפ"י הנדרש. הוכנו פרוגרמות לשטחי ציבור למשל לנוה שרת, מבואות יפו. ליווי תהליכים של קביעת היקף ושימושים ציבוריים לשטח הניתן לעירייה בפרוייקטים סחירים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
20.02	פעילות שוטפת של הכנת פרוגרמות ואיתור שטחי ציבור עפ"י הנדרש. פורום שטחי ציבור בראשות מהנדס העיר מתקיים אחת לחודשיים שלווה ומועלים בו נושאים עקרוניים ופרוייקטים ספציפיים. ליווי תהליכים של קביעת היקף ושימושים ציבוריים לשטח הניתן לעירייה בפרוייקטים סחירים. ליווי בהיבט התכנוני ושל שיתוף הציבור של תכנית אב לשטחי ציבור בפלורנטין.	איתורי קרקע וליווי תהליכי תכנון ורישוי של מוסדות ציבור לפי דרישה פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
20.03		מתן חוות דעת לבקשות הקצאת קרקע מגורמי חוץ וגורמים עירוניים פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
20.04		השתתפות בועדות נכסיות (ועדות מקרקעין, נכסים, הקצאות, שימוש מיטבי במקרקעין) העוסקות בשימושים ציבוריים פעילות שוטפת עפ"י הנדרש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11

**היחידה לתכנון אסטרטגי - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010**

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
20.05	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום תשתית תכנונית עדכנית ומתאימה לשטחי ציבור	הקמה וריכוז של פורום שטחי ציבור פורום שטחי ציבור בראשות מהנדס העיר מתקיים אחת לחודשיים שלושה ומועלים בו נושאים עקרוניים ופרוייקטים ספציפיים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
20.06	מתקדם לפי התכנון פעילות שוטפת של הכנת פרוגרמות ואיתור שטחי ציבור עפ"י הנדרש. פורום שטחי ציבור בראשות מהנדס העיר מתקיים אחת לחודשיים שלוש ומועלים בו נושאים עקרוניים ופרוייקטים ספציפיים. ליווי תהליכים של קביעת היקף ושימושים ציבוריים לשטח הניתן לעירייה בפרוייקטים סחירים. ליווי בהיבט התכנוני ושל שיתוף הציבור של תכנית אב לשטחי ציבור בפלורנטין.	תכנית אב לשטחי ציבור בפלורנטין ליווי התכנית בהיבט תכנוני ושל שיתוף הציבור. התכנית בהכנה לדין בועדה מקומית. במקביל ובהתאם לתפיסה זו מקודם תכנון להקמת מבנה ציבורי במקוה של פלורנטין - קידום TOR לבחירת אדריכל.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 30/01/11
21.01	מדד כמותי = שלב בתכנית המתאר יעד = קידום הכנת תכנית מתאר לעיר מתעכב ביחס לתכנון הושלמו טיוטת תשריטי החלופה המומלצת והחלה כתיבת הוראות התכנית. מרבית ישיבות הועדה המקומית שנקבעו לדין בנושא לא התקיימו. הושלמו טיוטת תשריטי החלופה המומלצת והחלה כתיבת הוראות התכנית (אזורי יעוד ואזורי תכנון) יחד עם היעוץ המשפטי. מרבית ישיבות הועדה המקומית שנקבעו לדין בנושא לא התקיימו.	הכנת תכנית מתאר סטטוטורית: *תכנון טינטגרטיבי *תכנון סטטוטורי *שיתוף ציבור הושלמו טיוטת תשריטי החלופה המומלצת והחלה כתיבת הוראות התכנית. מרבית ישיבות הועדה המקומית שנקבעו לדין בנושא לא התקיימו.	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 30/01/11

אדריכל העיר - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = מספר התכניות הכוללות פתרונות הנגשה יעד = הטמעת תקנות הנגישות ב- 100% מתכניות הפיתוח (רחובות, ככרות, שצ"פים, משכן האמנויות	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף של פרויקטים בהתאם ללוחות זמנים נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכניות מקודמות ומאושרות יעד = אישור תכנית לחיבור טיילת החוף יפו-בת ים	מתעכב ביחס לתכנון	הסתיימה תחרות - מחייב הכנת תכנית בניין עיר לקידום ביצוע נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכניות מקודמות ומאושרות יעד = התחדשות נמל יפו ושילוט מתחם התיירות (נמל, פשפשים, יפו העתיקה	מתקדם לפי התכנון	אושר לביצוע השילוט למתחם התיירות נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכניות מקודמות ומאושרות יעד = התחדשות/שיפוץ 50% מהמבנים בשדרות ירושלים (קטע צפוני) ויישום הנחיות שילוט בחזיתות מסחריות	מתעכב ביחס לתכנון	נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
יצירת אקלים בית ספרי מחייב, לתמיד, להורה ולמורה	מדד כמותי = מספר בתי ספר חדשים ומתחדשים שהטמיעו עקרונות לבניה ירוקה יעד = הטמעת עקרונות בניה ירוקה ופיתוח אקולוגי בתכנון בתי ספר	הסתיים לפי התכנון	אושרו התרי בניה הכוללים הטמעת עקרונות בניה ירוקה לשלושה בתי ספר - משתלה, גוש הגדול, צפון מערב. נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11

אדריכל העיר - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = מידת ההטמעה של הפרטים הסטנדרטים בתכניות לביצוע יעד =הטמעת הסטנדרט העירוני בכל תכניות הפיתוח והתשתית (בכל תכניות בת"ש והיזמים פרטיים</b>	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון (תאומים הנדסיים, נספחי פיתוח ועיצוב אדריכלי) יעד =הטמעת עקרונות של צמצום שימוש ברכב פרטי ועידוד שימוש בתח"צ, אופניים והליכה</b>	מתקדם לפי התכנון	הטמעה בעבודה שוטפת - אישור של כ-200 תאומים הנדסיים (מרחב ציבורי ורחובות) בשנה נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד =הטמעת תכנון שבילי אופניים בתכניות פיתוח עירוניות וחתכי רחובות</b>	מתקדם לפי התכנון	הטמעת עקרונות תכנון באופן שוטף בפרוייקטים - (מספר הפרוייקטים על פי תכנית העבודה של בת"ש) נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע ע"י אדר' העיר יעד =הנחיות ואישור תכנון לתחנות הרק"ל והמרחב הציבורי סביבן (לאורך כל התוואי + 3 מוקדים</b>	הסתיים לפי התכנון	תכניות סביבת שלוש תחנות רק"ל (נראות עירונית) - אושר תכנון נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11

אדריכל העיר - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד = שיפור הנגישות של הולכי רגל, אופניים למוקדי הסעת המונים</b>	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף + הותנע פרוייקט לשילוט מרחב הולכי הרגל נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = ייזום פרויקטים להתייעלות אנרגטית (דגש על מבני ציבור) יעד = אישור הנחיות לבניה ירוקה ופיילוטים לביצוע בפועל (התייעלות אנרגטית של מבנצ"ים, PV, גג ירוק מנהל הנדסה</b>	מתקדם לפי התכנון	הנחיות לבניה ירוקה - קובץ מוכן לדיון בועדה. התייעלות אנרגטית - קודם פילוט במבנה מנהל הנדסה+ מקודם מהלך ירוק בתי העיריה נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר תכניות שיטמיעו עקרונות בניה ירוקה (תב"ע, היתרים) יעד = הטמעה של עקרונות בניה ירוקה ב-100% ממבני הציבור ושילוב טבע עירוני בפיתוח</b>	מתקדם לפי התכנון	אושר להטמיע בכל תכנית בניין עיר חיוב בניה ירוקה נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = מספר תכניות שיטמיעו עקרונות בניה ירוקה (תב"ע, היתרים, תכניות פיתוח וכו') יעד = הטמעת הנחיות לפיתוח ובניה בת קיימא (100% מבני ציבור - 100% בניה מגדלית -100% תכניות פיתוח</b>	מתקדם לפי התכנון	נעשה באופן שוטף. במבני ציבור - מקודם ירוק פרטים סטנדרטים ליירוק כלל מבני הציבור. בניה מגדלית - ברוב מגדלי המגורים והתעסוקה מוטמעות הנחיות בניה ירוקה. נכון לרבעון: 2010 - 4

אדריכל העיר - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
			ת.עדכון = 09/03/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד = הטמעת הנחיות לשיפור התכנון בהיבט העיצובי והתפקודי של המרחב הציבורי - ככרות, מתחמים ופארקים (כ-12 פרוייקטים)</b>	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף של פרוייקטים נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד = הטמעת הנחיות לשיפור התכנון בהיבט העיצובי והתפקודי של המרחב הציבורי- השלמת רצף הטיילת ושיפור איכות תנועת הולכי רגל ואופניים</b>	מתקדם לפי התכנון	הושלם תכנון שביל אופניים בטיילת המרכזית. השלמה ושיפור קישוריות מערך שבילי האופניים נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אישור תכנית אב לתברואה יעד = הטמעת הנחיות עיצוביות למרכזי מחזור ומיקום מתקני אצירה</b>	מתקדם לפי התכנון	נבחרו מתקנים לבתי ספר - נבחנות חלופות למתקנים למרכזי הפרדת פסולת במרחב הציבורי נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	<b>מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד = מספר תכניות בהן הוסרו מכשולים</b>	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף - הוסרו מכשולים לכ-240 התרי בניה נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11

אדריכל העיר - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = אישור מדיניות או מסמכי הנחיות אשר יוצרים ודאות תכנונית ומקצרים הליכי אישור יעד = אישור מסמך מנחה להכנת תכניות עיצוב אדריכלי ופיתוח בתאום עם אגף תב"ע	הסתיים לפי התכנון	הושלם והופץ נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = צמצום מספר ערעורים/דיונים נוספים על החלטות רישוי יעד = הפחתה במספר הערעורים או דיונים נוספים (אישור מסמכי הנחיות מרפסות, גובה קומות, מעליות גגות)	מתעכב ביחס לתכנון	אושרו מסמכי הנחיות לגובה קומות ולמרפסות. למסמכי הנחיות נוספים נדרש אישור תקציבי נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = אישור מדיניות או מסמכי הנחיות אשר יוצרים ודאות תכנונית ומקצרים הליכי אישור יעד = מתן תשובה תוך שלושה שבועות בנושא חניה - ועדת חריגים	מתקדם לפי התכנון	אושרו שלושה פרקים חדשים (פסולת בניין-אצירת אשפה- נטיעות עצים)+ הנחיות לעיצוב החזית המסחרית. ועדת חריגים - תשובות על פי המתוכנן. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 11/04/11
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי תכנית המתאר והטמעת עקרונות אקולוגיה עירונית ובניה ירוקה בפרקים השונים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 09/03/11

אדריכל העיר - סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = הכנת חלופות תכנוניות לעיר יעד = קביעת תפיסה תכנונית לפרקים בתכנית המתאר בדגש על עיצוב עירוני ומרחב ציבורי	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף על פי לוחות זמנים: פרקים - מרחב ציבורי, איכות סביבה ועיצוב עירוני.  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11
עידוד התחדשות המגורים בעיר	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע ע"י אדר' העיר יעד = הנחיות ואישור תכנון פיתוח ועיצוב אדריכלי למתחמי מגורים חדשים (כ- 7 פרויקטים)	מתקדם לפי התכנון	פיתוח בתכניות בניין עיר - 1770, 1750, 3700, גוש הגדול, תמ"א 38, ג' 1, התחדשות עירונית בית אל, .  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11
פיתוח וחיזוק אזורי פעילות לעסקים	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע ע"י אדריכל העיר יעד = פיתוח איכותי של מרחב הולכי הרגל באזורי תעסוקה (כ-10 פרויקטים)	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף של פרויקטים: קריית עתידים, זרוע צפונית של המע"ר, שד' הקיריה, דרום קיריה-שרונה, מרכז הירידים, מתחם 2000. כ"ג אישור פיתוח בהתרי בניה במתחמים - בצרון, המסגר, שד' רוטשילד, וושינגטון  נכון לרבעון: 2010 - 4 ת.עדכון = 11/04/11