



סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי

2015

מינהל בינוי ותשתית

מטה המינהל

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = בנין משופץ יעד = שיפוץ בנין מינהל בינוי ותשתית והנדסה, פילון 5, פנימי וחיצוני (סיום מתוכנן ב-2016)	מתקדם לפי התכנון	סיום צפוי סוף אפריל 2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות של המתנדבים בקהילה יעד = ביצוע התנדבות במרש"ל (מרכז לשרות לעוור) כ-6 פעמים בשנה + התנדבות ביום המעשים הטובים	מתקדם לפי התכנון	להלן ארועי ההתנדבות של מינהל בינוי ותשתית במחצית השנייה לשנת 2015: 6/9 - מסיבת חגי תשרי, 12/10 - מסיבת אחרי החגים, 7/12 - מסיבת חנוכה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר יחידות המינהל המינהל המשתתפות בתחרות "פרס מנכ"ל לבטיחות" יעד = המינהל ייוצג בתחרות "פרס מנכ"ל לבטיחות" לפחות ע"י יחידה אחת	מתקדם לפי התכנון	יחידה אחת ניגשה לתחרות נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שלב ברה-ארגון יעד = השלמת רה-ארגון באגפים: תנועה ודרכים ומאור, תוך שילוב תפיסות ותהליכי משאבי אנוש	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	עקב מחסור במנהל אגף ומנהל מחלקה טרם הסתיים הרה ארגון במחלקת ביצוע. באגף דרכים ומאור הרה ארגון נמצא בשלבי סיום. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 14/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור השינוי בהעדרויות עובדים מפאת מחלות קצרות יעד = ירידה באחוז העדרויות עובדים מפאת מחלות קצרות ל-2.0%	מתעכב - יישום תפעולי	טרם פורסמו נתוני 2015 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור השינוי במס' תאונות עבודה ובמספר ימי העדרות כתוצאה מהן יעד = ירידה של 20% במספר תאונות עבודה ובמספר ובמספר ימי ההעדרות כתוצאה מהן	מתעכב - גורמים חיצוניים	במהלך המחצית השניה לשנת 2015: ארעו 6 תאונות עבודה (ירידה לעומת 10 תאונות למחצית השניה של שנת 2014), אשר גרמו לאובדן של 189 ימי עבודה (עליה לעומת 99 ימי עבודה אבודים למחצית השניה של שנת 2014) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מפגשי ספק-לקוח יעד = קיום מפגשי ספק-לקוח עם 2 יחידות עירוניות לפחות	מתעכב - גורמים חיצוניים	במהלך 2015 לא התקיימו פגישות ספק-לקוח נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = עמידה בל"ז יעד = היערכות לוגיסטית, תוך עמידה בלוחות זמנים שנקבעו, להעברת יחידות המינהל (קומות 1,4,5) למבנים חלופיים והחזרתם בתום השיפוץ	הסתיים – מעבר לתכנון	כל יחידות המינהל התמקמו במקומותיהם לאחר השיפוץ. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר סדנאות ואחוז מנהלים שלקחו בהן חלק יעד = לפחות סדנה אחת לכלל מנהלי המינהל בנושאים: ניהול עובדים, הערכת עובדים, יחסי עבודה, משוב ועוד	מתעכב - חסר תקציב	הועדפו נושאים אחרים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = שיעור העובדים המקבלים מידע באמצעות פורטל המינהל יעד = 100% מעובדי המינהל מיודעים באמצעות פורטל המינהל בכלל המידע בתחום משאבי אנוש ומינהלה ובכלל סיכומי פורום א' (ונושאים נבחרים מפורום בינוי ותשתית)	מתקדם לפי התכנון	כל המידע בתחום משאבי אנוש ומינהלה וכן סיכומי פורום הנהלת בינוי ותשתית, כמו גם נושאים נבחרים מפורום בינוי ו

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>לכל העבודות במינהל קיימת התקשרות תקפה</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/03/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = חוזה/התקשרות תקפים יעד =ל-100% מעבודות המינהל קיימת התקשרות תקפה</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>בשלבם של תכנון ב-2015 (10 רחובות): קריית, גן הבנים, חבור רוטשילד לנווה צדק, ברזילי, ציר ירוק דרומי, ז'בוטינסקי, הלל הזקן, משל ירוחם, עליית הנוער, השלום. בשלבים של ביצוע ב-2015 (16 רחובות): מתחם הקאנטרי (2374, 2425, יוניצ'מן), הגדוד העברי, שטרייכמן, מנשה בן ישראל, צ'לנוב, חנה זמר, ז'בוטינסקי, קרליבך, חשמונאים, מטלון, חיבור שכונת מונטיפיורי לתחנת הרכבת השלום, דרך הגבורה, חיבור אבן גבירול לאוסישקין, קלוזנר</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16</p>	<p>הסתיים – מעבר לתכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר שבילי אופניים בתכנון ובביצוע מתקציב שבילי אופניים יעד =תכנון 9 שבילי אופניים וביצוע 8 שבילים חדשים (חלקם מתמשכים</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>ההכשרה נערכת כעת, (2016) בהשתתפות כל עובדי המינהל. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/03/16</p>	<p>לא בוצע – נדחה לשנה הבאה</p>	<p>מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד = לפחות 90% מעובדי המינהל יעברו תדריך לחירום - במשך 3 שעות הדרכה הכולל את תפקידי העירייה בחירום ובדגש על תחומי אחריות היחידה, תפקידו הספציפי של כל עובד, ואופן אזעקת העובדים והתיצבותם בחירום</p>	<p>קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר</p>

אגף דרכים ומאור

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = אחוז קטעי הרחובות בהם קיימת תחנת אוטובוס, שהונגשו יעד = ביצוע הנגשת 100% מקטעי הרחובות בהן קיימת תחנת אוטובוס	מתעכב - יישום תפעולי	סה"כ קטעי רחובות בהן תחנת אוטובוס כ-822. מתוכן בוצעו 505 שמהווים 61% מסך הקטעים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/03/16
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = מספר הרחובות בהן יוטמעו תקנות הנגישות החדשות יעד = 7 רחובות בתוכנית העבודה השנתית	הסתיים – בוצע 100%	6 רחובות: ארלוזורוב חלק א', זבוטינסקי חלק א', אבן ספיר, מחל, אושה, אייזיק רמבה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז המשיבים בסקר שהינם שבעי רצון מהטיפול בפניות יעד = 80% מהמשיבים בסקר שביעות רצון הינם שבעי רצון מהטיפול בפניות	מתעכב - יישום תפעולי	70% מהפונים הנם שבעי רצון מהטיפול בפנייתם (ע"פ סקר שביעות רצון שלישון 2) 2015 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז הפונים המעודכנים בפעולה יזומה בנושא פנייתם יעד = האגף ישאף לעדכן 80% מהפונים בפעולה יזומה בנושא פנייתם	הסתיים – בוצע 100%	78% מהפונים דיווחו שנוצרה התקשרות עמם לגבי פנייתם שיעור זה מהווה 97.5% עמידה ביעד נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/03/16
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	מדד כמותי = השלמת תוכנית בטיחות אגפית יעד = תוכנית בטיחות דינמית עד סיום רבעון ראשון 2015	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	90% מהתוכנית הסתיים 10% תלוי בסקר סיכונים שהחל בדצמבר ויסתיים במהלך 2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד = שאיפה ל- 0 תאונות עבודה	הסתיים - בניגוד לתכנון	6 תאונות עבודה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר מפגשי מנהל אגף-עובד יעד = 2 מפגשים בשנה	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור מהנדסי האגף שיוכשרו לסקירת מבנים לאחר ארוע רעידת אדמה יעד = הכשרת 30% מהמהנדסים האזרחיים באגף (ב- 2014 לא בוצעה הכשרה כלל בנושא זה למהנדסים אזרחיים)	מתעכב - גורמים חיצוניים	מתוך 12 מהנדסים אזרחיים ייצא מהנדס אחד לקורס לא היה קורס למוקדים ולא היה תקציב. הועברה רשימת שמות לכ"א לשנת 2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מערכת מנ"ג חדשה יעד = אפיון צרכים ובחירת ספק למערכת מנ"ג חדשה	הסתיים – בוצע 100%	האפיון הסתיים הוגשה בקשה לתקציב יישום בדיוני תקציב 2015 התקציב לא אושר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר מחלקות בהן מוטמעת מערכת BI יעד = הטמעת מערכת ה-BI בשתי מחלקות מאור ודרכים	מתעכב - יישום תפעולי	בוצעה הדגמה ונערך דיון התנעה ברמת האגף נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר פרויקטים המנוהלים בהתאם למתודולוגיית הניהול יעד = המשך ביצוע פרויקט ז'בוטינסקי בהתאם לתהליך המתודולוגיה החדש	הסתיים – בוצע 100%	שלב ב' מנוהל בהתאם למתודולוגיה וכן מסך ייזום לשובר גלים בחוף הצוק נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = שלב בפיתוח מערכת עמודים קורזיוויים יעד = השלמת פיתוח מערכת עמודים קורזיוויים בשנת 2015	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת.עכון = 28/02/16
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = ציון PCI יעד = 78 - ציון PCI	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = שיעור הנמכות שיבוצעו מכלל בקשות תושבים יעד = 100% מבקשות התושבים להנמכות יבוצעו	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 250 הנמכות 80 מתוכם בעקבות פניות והשאר במסגרת פרויקטים
נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16			
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר העבודות בהם יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד יעד = ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ב- 7 רחובות	הסתיים – מעבר לתכנון	בוצעו 15 רחובות : הלימון, יחזקאל, פרישמן, איתן לבני, מסריק, אנכי, זבוטינסקי שלב א, מיכה, בן שמן, שושנה פרסיץ, בי"ס לאומנויות, מרק יעקב, מעפילי סלודור, הסדנה
נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16			
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי יעד = פינוי המרחב הציבורי ממכשולים ב- 20 רחובות	הסתיים – מעבר לתכנון	בוצעו 20 רחובות במסגרת טופול בפניות ציבור וששת
נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/03/16			

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = מספר נהלים אגפיים מעודכנים לפעילות בשעת חירום יעד = קובץ נהלים אגפיים לפעילות בשעת חירום	מתעכב - חסר תקציב	בוצע מצב קיים יש צורך לתקצב מצב מוצע האגף מתכנן שני יומי אוריינטציה והכנת תוכנית מפורטת בהתאם לתרחישים, הוגשה בקשה לתקציב בדיוני תקציב 2015 אך לא אושר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעבור מפגש הדרכה אחד יעד = 100% מהעובדים יעברו הדרכה אחת לפחות	הסתיים – בוצע 100%	בוצע תדרוך אישי לכל עובד בנושא חירום-תפקידו, ומקום התיצבותו בחירום. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/02/16
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז השינוי בצריכת חשמל למאור יעד = גידול בצריכת החשמל למאור ב- 2% בשל גידול צפוי של כ 700 פנסים וקבלת אחריות תאורת מתחמי שרונה ומתחם התרבות	הסתיים – מעבר לתכנון	יש ירידה של 0.7% בצריכת חשמל למאור למרות עלייה של 600 פנסים בשנת 2015 38,985,261 קוט"ש חיסכון של 276,000 קוט"ש. סך הצריכה לחשמל בעיריה עלה ב 0% . נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16

אגף מבני ציבור

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = מספר מוסדות חינוך בהם בוצעו עבודות הנגשה יעד = ביצוע עבודות הנגשה ב- 25 מוסדות חינוך	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	ב-24 מוסדות חינוך בוצעה הנגשה. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/01/16
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מס' גני ילדים / כיתות גן שיוקמו יעד = הקמת כ- 26 כיתות גן ברחבי העיר, לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו (2015)	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	לקראת שנה"ל תשע"ו הסתיימה הקמתם של 22 כיתות גן ברחבי העיר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מס' בתי ספר שישופצו וישודרגו ברחבי העיר יעד = שיפוץ ושדרוג של 15 מוסדות חינוך ברחבי העיר, תוך הקפדה על יישום של הפרטים הסטנדרטיים במרחב הציבורי	הסתיים – מעבר לתכנון	כ-35 פרויקטי שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך בוצעו ברחבי העיר. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מס' גני ילדים שישופצו יעד = ביצוע 5 פרויקטי הכשרה/ שיפוץ גני הילדים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו	הסתיים – בוצע מעל 50%	לקראת שנה"ל תשע"ו בוצעו 3 פרויקטי הכשרה/שיפוץ של גני ילדים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז ימי היעדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד = ירידה באחוז היעדרויות עובדים מפאת מחלות קצרות ל-2.3%	מתעכב - גורמים חיצוניים	לא ניתן להפיק נתונים לשנת 2015. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות העבודה ובמספר ימי היעדרות כתוצאה מהן יעד = ירידה של אחוז תאונות העבודה וימי היעדרות ב-20%	הסתיים – מעבר לתכנון	עד סוף 2015 חלה ירידה של 55% במספר ימי היעדרות בגין תאונות עבודה ביחס לשנת 2014 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד = 10 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו מעל 10 אירועי לכידות אגפית נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מס' פרויקטי "דגל" שיתוכנו ויבוצעו עפ"י מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים יעד = 10 פרויקטי "דגל" יתוכנו ויבוצעו על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים	הסתיים – בוצע 100%	10 פרויקטי דגל תוכנו ומבוצעים על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/01/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר יעד = ביצוע 15 פרויקטים לפחות, ביניהם: עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במקלטים ברחבי העיר	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	שופצו 6 מקלטים בהתאם לבקשת המזמין ותקציב שהועבר. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אחוז פרויקטי בינוי (בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים) המתוכננים ומבוצעים תוך הקפדה על יישום של עקרונות הבנייה הירוקה יעד = ביצוע 100% מפרויקטי הבנייה החדשה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ויישום האלמנטים הירוקים ב-100% מפרויקטי השיפוצים העמוקים	הסתיים – בוצע 100%	פרוייקטי בנייה חדשה ושיפוצים עמוקים מבוצעים בהתאם לעקרונות בנייה ירוקה ויישום אלמנטים ירוקים ב-100%. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 26/01/16
תכנון, פיתוח ותפעול ציר הים - רצף טיילות מהרצליה עד בת-ים	מדד כמותי = מספר תחנות הצלה חדשות יעד = הקמת תחנת הצלה חדשה	הסתיים – מעבר לתכנון	הוקמו 2 תחנות הצלה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16

אגף התנועה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מספר גני ילדים להם אושרה תוכנית תנועתית יעד = השלמת התוכניות להעלאת והורדת ילדים בגנ"י, בכל הגנים בהם קיימת היתכנות הנדסית - כ- 9 גני"ל	מתקדם לפי התכנון	הושלם תכנון תנועתית ל - 6 גנים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16
התאמת התשתיות במערכת החינוך לצרכים המשתנים (מחשוב, מבני ציבור, שיטות לימוד)	מדד כמותי = מספר בתי ספר בהם תיושם תוכנית "נשק וסע" יעד = יישום תוכנית "נשק וסע" בכ-10 בתי ספר	מתעכב - יישום תפעולי	ב 2015 התחילה פעילות סע לשלום בבתי הספר: מירון, כפיר, אילנות 2 בתי ספר שחשבו ב 2015 והצענו להם סיוע להפעיל: גולומב ומוריה לא הצליחו במימוש. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד = שיפור ציון מחלקת ביצוע בסקר נמלה ל- 3.6	מתקדם לפי התכנון	ציון ל - 3 רבעונים ראשונים 3.8 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר העדרויות עובדים עקב תאונות עבודה יעד = צמצום העדרויות מפאת תאונות עבודה ב- 25%	הסתיים - בוצע מעל 50%	ארעה תאונת עבודה אחת שגרמה ל - 9 ימי היעדרויות נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = שלב בביצוע רה ארגון יעד = השלמת רה ארגון אגף התנועה ב- 3 מחלקות והנהלה	מתקדם לפי התכנון	לקראת פרסום מכרזי כ"א נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = שלב באפיון מערכת יעד = מסופונים לפקוח על עבודות קבלנים - תחילת אפיון מערכת (מותנה באישור תקציבי	מתעכב - חסר תקציב	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = שלב באפיון מערכת יעד = פרויקט סריקת פרוטוקולי תנועה - תחילת אפיון מערכת ממוחשבת (מותנה באישור תקציבי)	מתעכב - חסר תקציב	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר רחובות בהם מבוצע איחוד תמרורים יעד = איחוד תמרורים לאורך כ- 10 רחובות	לא בוצע - העדר תקציב	לא בוצע, עלות תכנון איחוד התמרורים גבוהה מעלות העבודה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = שיעור תלמידי חטיבות הביניים שיעברו הדרכה לרכיבה בטוחה על אופניים יעד = הדרכה לרכיבה בטוחה על אופניים לכל תלמידי חטיבות הביניים	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2015 בוצע הדרכה ל 173 כיתות מתוך 259 כיתות (חטיבות ביניים) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הצמתים בהם הוחלפו עמודי רמזורים קורוזיביים. יעד = החלפת עמודי רמזורים קורוזיביים - במסגרת העבודה מוחלפים פנסי הרמזורים לנורות לד ומותקנות מערכות אל פסק בכ - 60 צמתים	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2015 הוחלפו עמודים קורוזיביים ב - 44 צמתים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = שלב בפרויקט יעד = קידום מסלולי הליכה בטוחה לבתי ספר - בדיקת היתכנות	מתעכב - תכנון/אפיון	הפרויקט בהובלת מיטל להבי נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר מקומות חניה נוספים לאופנועים יעד = תוספת של 50 מקומות חניה לאופנועים בדגש על צמתים	מתקדם לפי התכנון	689 מקומות חנייה לרכב דו-גלגלי תוכננו ואושרו בוועדה, 89 מקומות אושרו לביטול נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = שלב ביישום הפרויקט יעד = יישום העדפה לתחבורה ציבורית ברמזורים לאורך אבן גבירול	מתקדם לפי התכנון	נפרסו גלאים בהתאם לת"ע, החל איסוף נתוני התנועה. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר צירים ומספר מצלמות יעד = פריסת גלאים אסטרטגים ב- 10 צירים, התקנת כ- 80 מצלמות לניהול תנועה	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2015 הותקנו 13 מצלמות, סך מצלמות בעיר 69 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר שבילי אופניים ששופרו יעד = קידום ושיפור 5 שבילי אופניים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = אזור מיתון תנועה בשכונות יעד = שכונה בטוחה	מתקדם לפי התכנון	סיום שלב התכנון, העברה לביצוע אגף דרכים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר צמתים בהם מקודם פרויקט bikebox יעד = קידום פרויקט bikebox בשני צמתים	לא בוצע – העדר תקציב	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר שכונות בפילוט יעד = ביצוע פיילוט לתוכנית אזורית ותקופתית לטיפול מרוכז בבקשות תושבים - ב- 2 שכונות	מתעכב - שינוי בכוח אדם	חוסר באיוש כ"א נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = שלב בפתוח המערכת יעד = גמר פיתוח מערכת נורית ומצבת תמרורים	מתקדם לפי התכנון	סיום שלב א' כולל עדכון גירסא נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = משך זמן לאישור התוכניות יעד = מתן קדימות לאישור תכניות הסדרי תנועה זמניים עקב עבודות הרק"ל (מותנה בתוספת כ"א)	מתקדם לפי התכנון	אושר יועץ למתן חו"ד נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = פרסום מכרז יעד = סקר תמרורים כלל עירוני - יציאה למכרז	מתעכב - יישום תפעולי	עריכה טכנית לקראת יציאה למכרז נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>תוכננו 14 צירים: קק"ל - לבנון, וולנברג, שאול המלך (בגין - אבן גבירול), החרש (גלילות נמיר בגין המסגר החרש צמת חולון), תל גיבורים - לבון - הר ציון שומרון, העליה שוקן, בר לב - לחי/ ההגנה - אצל / משה דיין כולל החיבור לכביש 461 (צומת מסובים), שלבים, יגאל אלון, דרך השלום - במקטע שבין הטייסים ליגאל אלון, בן צבי - הקישור עם, כביש 44 - אזור, חולון, המסגר, יצחק שדב בין בגין למסגר, ציר החשמונאים,</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/03/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = אורך תוספת נתצים יעד = תוספת עד 10% ק"מ נתצ"ים בעיר</p>	<p>קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי</p>
<p>בשנת 2015 הוחלפו נורות ליבון ללד ב - 47 צמתים.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/03/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר צמתים מרומזרים בהם הוחלפו נורות ליבון לנורות לד יעד = החלפת נורות ברמזורים מליבון ללד בכ- 60 צמתים כולל ups</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי</p>

יחידת פרויקטים משולבים

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מספר פרויקטים בהם יעודכנו הודעות דיגיתל יעד = שיגור הודעות דיגיתל בארבעה פרויקטים: תבע 1770א', הרחבת רחוב לוי אשכול, רח' שטרייכמן, מתחם הקאנטרי	הסתיים – בוצע 100%	בכל ארבע הפרויקטים שוגרו הודעות דיגיתל (+מינשרים) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר פעילויות בתחום הלכידות יעד = לפחות פעילות אחת בתחום הלכידות	הסתיים – בוצע 100%	סדנת לכידות אחת (מאסטר שף) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מס' פגישות אישיות של העובדים ביחידה עם מנהל היחידה יעד = קיום שתי פגישות אישיות בשנה	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו שתי פגישות אישיות לכל עובד נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר פרויקטים המבוצעים בהתאם למתודולוגיה העירונית יעד = המשך קידום ותכנון 3 פרויקטים על פי המתודולוגיה העירונית	הסתיים – בוצע מעל 50%	למעט, פרויקט בוגרשוב שנדחה בשל העדר תקציב נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 24/01/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית החומש יעד = 100% עמידה בל"ז אבני דרך בפרויקטים של היחידה: מתחם בצרון, תב"ע 1437, מתחם הקאנטרי, הגוש הגדול, בית אל, 1770א'	הסתיים – בוצע 100%	מתקדם לפי התכנון, למעט תב"ע 1437, היות שנבנה בי"ס בשכונה, ורק לאחריו יבוצע האספלט נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 24/01/16
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר הפרויקטים שיעשה בהם יידוע ושיתוף ציבור יעד = ביצוע יידוע ושיתוף ציבור ב- 5 פרויקטים: רחוב בוגרשוב, רחוב שטיינמן בתב"ע 1770א' (חנה זמר/הרב ניסים), הגוש הגדול, מתחם בצרון, מתחם בית אל	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו מפגשי שיתוף ציבור בכל הפרויקטים, למעט בוגרשוב, שטרם אושר נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/01/16
תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לאבני דרך יעד = 100% עמידה בל"ז אבני הדרך בפרויקט מתחם בית אל	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	נותר פיתוח שצ"פים, מדרכות זמניות ופיתוח זמני וזאת עד לסיום בניית כל המתחמים הפרטיים, ואז נבצע גם פיתוח סופי נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 24/01/16

מחלקת תיאום הנדסי

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = אחוז העבודות בגיבן יקבל הציבור יידוע בטלסיטי יעד = יידוע הציבור באמצעות טלסיטי על כל עבודות הנגשה המבוצעות במרחב הציבורי (הנמכות, פינוי מדרכות וכו')	לא בוצע - החלטת הנהלה	שיגרו הודעות בתחילת השנה (מס' פעמים) לאחר בחינת הנושא התברר כי לא אפקטיבי ולכן סוכם עם מנהל המינהל להפסיק נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז פניות מוקד הנענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות יעד = 100% פניות מוקד נענות בזמני התקן הקבועים באמנת השירות	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	75% פניות המוקד נענות בזמני התקן נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים	מדד כמותי = אחוז הפרוייקטים המצוותים בהם מתקיים מפגש יידוע ציבור יעד = ב- 100% מהפרוייקטים המצוותים מתקיים לפחות אחד של יידוע ציבור	הסתיים - בוצע 100%	ב- 100% מהפרוייקטים המצוותים מתקיים לפחות מפגש אחד של יידוע ציבור נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול במרחב הקהילתי, כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים	מדד כמותי = אחוז הפרוייקטים המצוותים שהמידע בגינם מועלה לדיגיטל ושקוף לציבור יעד = מידע בגין 100% מהפרוייקטים המצוותים מוצג בדיגיטל ושקוף מינשרים, הדמיות, הזמנות למפגשי תושבים, פרוטוקולים וכו'	הסתיים - בוצע 100%	מידע בגין 100% מהפרוייקטים המצוותים מוצג בדיגיטל ושקוף לציבור נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר יחידות עימן מבוצע תהליך שיפור קשרי עבודה יעד = ביצוע תהליך שיפור קשרי עבודה - מפגשי ספק-לקוח - עם: אגף התנועה, תאגיד מי אביבים ואחוזות החוף	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו מפגשי ספק לקוח עם מי אביבים, מח' מאור וחב' חשמל. (מפגש עם אחוזות החוף נדחה ל- 2016 עפ"י בקשתם) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = מספר יחידות עימן מבוצע תהליך שיפור קשרי עבודה יעד = שיפור הממשק בין יחידות המחלקה - לפחות 4 מפגשים במהלך השנה	הסתיים – בוצע 100%	1. בוצעו מפגשים עם: מח' מאור, חב' חשמל, נת"ע, חב' בתקשורת וחב' בזק. 2. מתקיימים באופן קבוע דיוני שולחן עגול במחלקה בשיתוף נציגים מ- מי אביבים, אגף המחשוב, מח' דרכים, מח' מאור ואגף התנועה. 3. בוצע מפגש שיפור קשרי עבודה בהשתתפות מח' רמזורים ומי אביבים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	מדד כמותי = שיעור העמידה ביישום ההמלצות יעד = הגברת הפיקוח באתרי עבודה, בהתאם להמלצות בחינה אירגונית שבוצעה בנושא ע"י אגף או"ת	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	אושר תקציב ל- 2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר עמודי מידע נוספים שיוקמו עפ"י בקשות משתמשי התחבורה הציבורית יעד = 80 עמודים נוספים עפ"י בקשות משתמשי התחבורה הציבורית	לא בוצע – החלטת הנהלה	צריכה להתקבל החלטה בהקדם בדבר הצבת עמודי ה-NEXT BUS תוך התייחסות לעמדת חברת ג'ייסי דקו. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

יחידת התיעול

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז הפניות הנענות תוך 14 יום יעד = 70% מהפניות ליחידה יענו תוך 14 יום	מתעכב - גורמים חיצוניים	11% מהפניות נענות עד 14 יום, 89% נענות מעל 14 יום נכון לרבעון: 2015 - 4 ת.עדכון = 09/12/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים יעד = מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 10 בשנה	מתעכב - גורמים חיצוניים	בכל שנת 2015 ארעו 14 תקלות זרימה לים, 6 לנחל הירקון ו-1 לנחל איילן נכון לרבעון: 2015 - 4 ת.עדכון = 09/12/15
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תחנות שאיבה למי קיץ שיוקמו יעד = תכנון 6 תחנות שאיבה למי קיץ והקמה של 4 תחנות	מתקדם לפי התכנון	מתוכננות 2 תחנות נוספות: ברח' הברזל ובגוש הגדול נכון לרבעון: 2015 - 4 ת.עדכון = 09/12/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בכל שנת 2015 בוצעה מערכת תעול ברחובות הבאים: לואי פסטר, שבזי, אחימעץ, נטעים, בלשן, גדליה, יזהר, יחיעם, מנשה בן ישראל, עבאס, מחרוזת, דעואל, אשדוד, קהילת קנדה, צה"ל, לסקר. סה"כ 16 רחובות</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת.עדכון = 09/12/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מספר רחובות מצוותים בהם תבוצע מערכת תיעול יעד = תבוצע מערכת תיעול ב-37 רחובות</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי</p>