

מינהל בינוי ותשתית – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2011

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	מטה מינהל בינוי ותשתית
4	אגף דרכים ומאור
7	אגף התנועה
12	אגף מבני ציבור
15	יחידת פרויקטים משולבים
20	תיאום הנדסי
23	יחידת התיעול

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מס' מפגשי ספק - לקוח יעד = קיום מפגשי ספק-לקוח עם 5 יחידות עירוניות לפחות	הסתיים לפי התכנון	התקיימו פגישות עם שפ"ע, בתי העיריה, הנדסה, רכש ולוגיסטיקה, חינוך נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
יצירת תפיסה שיווקית אחידה לכלל פעולות העירייה (בהובלת דובר העירייה)	מדד כמותי = אחוז עבודות התשתית המפורסמות לתושבים באמצעים שונים (שילוט, SMS, מינשרים) יעד = פרסום כל העבודות באמצעים השונים לפני תחילת העבודה	הסתיים לפי התכנון	התבצע ב-100% נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום היערכות העירייה למצבי חירום (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר תרגולי חירום יעד = ביצוע תירגול תקופתי וביקורת תקופתית במכלול הנדסה ובהתאם להנחיות אגף הביטחון	הסתיים לפי התכנון	בוצע תרגיל נכון לרבעון: 2011 - 2 ת.עדכון = 07/09/11
ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך - לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מס' היחידות המשתתפות יעד = השתתפות 2 יחידות מהמינהל בפרויקט שיתוף ציבור	הסתיים מעבר לתכנון	כל יחידות המינהל בפרויקט רחוב בלור, יחידת פרויקטים משולבים גם בפרויקט הגוש הגדול נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מס' הדרכות וכנסים בנושא יעד = כל עובד חדש יודרך בשבועיים הראשונים לעבודתו	הסתיים מעבר לתכנון	תודרך עובד אחד נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום היערכות העירייה למצבי חירום (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר דיוני חירום יעד = קיום שני דיונים לפחות של מטה החירום	הסתיים מעבר לתכנון	התקיימו 4 דיונים נכון לרבעון: 2011 - 2 ת.עדכון = 07/09/11
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = ביצוע תחקירים יעד = בכל תאונת עבודה יבוצע תחקיר מעמיק תוך שבועיים מיום התרחשות התאונה	הסתיים שלא כמתוכנן	לתאונת עבודה אחת נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מס' תאונות עבודה יעד = כמות תאונות העבודה בשנת 2011 תקטן ב-5%	הסתיים שלא כמתוכנן	בשנת 2011 ארעו 13 תאונות עבודה לעומת 5 ב-2010 נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מספר ימי היעדרות יעד = הקטנת מספר ימי היעדרות עובדים בשל תאונות בעבודה ב - 5%	הסתיים שלא כמתוכנן	ב-2011 נגרמו 257 ימי היעדרות לעומת 58 בשנת 2010 נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = מספר אגפים שיעברו בחינה ארגונית יעד = המשך ביצוע בחינה ארגונית באגף תנועה, באגף דרכים ומאור, באגף מבני ציבור, ותחילת אבחון במטה המינהל	מתעכב ביחס לתכנון	טרם החל האבחון במטה המינהל נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 מטה מינהל בת"ש

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות - על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות (בהובלת מנהלת השירות ופנ"צ)	מדד כמותי = מספר נהלים שיוטמעו יעד = הטמעה של שני נהלים: "מסירות עבודות תשתית" ו" תאום תכנון" וביצוע בקרה על יישומם במינהל, ביחידות העירוניות ובתאגידי העירוניים	מתקדם לפי התכנון	בביצוע נכון לרבעון: 2011 - 2 ת.עדכון = 05/09/11
ייעול התהליכים הביורוקרטיים - דגש על קשר עם הציבור (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = עמידה בתקני זמן במענה לפניות מיחידת פנ"צ יעד = תשובה לפנית ציבור - עד 14 יום	מתקדם לפי התכנון	כל פניות הציבור מיחידת פנ"צ נענות תוך 14 יום למעט פניות הדורשות סיורים, תכנון, תקציב ואישור מנהל המינהל נכון לרבעון: 2011 - 2 ת.עדכון = 11/03/12
ניהול מושכל של משאבי אנוש	מדד כמותי = מספר מפגשים יעד = קיום מפגשים יזומים של מחלקת משאבי אנוש עם כלל גופי המינהל	מתקדם לפי התכנון	מתבצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2011 - 2 ת.עדכון = 07/09/11
ניהול מושכל של משאבי אנוש	מדד כמותי = מספר עובדים נקלטים יעד = ביצוע קליטה מיטבית של עובדים וביצוע הדרכות לעובד חדש שבועיים מיום הקליטה כולל חתימה מראשעל אבטחת מידע, ואספת מחשב	מתקדם לפי התכנון	ב-2011 נקלטו 4 עובדים מיחידות העיריה ועוד 2 עובדים מחוץ לעיריה. העובדים נקלטו בצורה מסודרת והתאקלמו ביחידות המינהל נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף דרכים ומאור			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = מספר מפגשי מנהל מחלקה מול עובד בשנה יעד = 2 מפגשי מנהל מחלקה עם עובד בשנה	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/02/12
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = אחוז העובדים נותני השירות המשתתפים בסדנת שירות יעד = 100% מעובדי מחלקת המאור, הנותנים שירות, ישתתפו בסדנת שירות	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/02/12
התייעלות אנרגטית - צמצום צריכת החשמל	מדד כמותי = אחוז חיסכון ומספר מרכזיות מאור יעד = צמצום צריכת החשמל בכ- 2%, באמצעות חיבור 40 מרכזיות מאור חדשות למרכז הבקרה	הסתיים לפי התכנון	חוברו 41 מרכזיות תאורה חדשות למרכז בקרה מתוך 399 - חיסכון של 300 אש"ח נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 21/02/12
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = אחוז הגידול ביצירת קשר יזום ע"י האגף עם הפונה (מוצע אגפי) יעד = עליה ל- 65% ביצירת קשר יזום ע"י האגף עם הפונים (מעל ממוצע העירוני של 61%)	הסתיים מעבר לתכנון	הסתיים מעל המתוכנן = 66% נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 26/02/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף דרכים ומאור			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר הרחובות שיבוצעו מחומרים ממוחזרים יעד = ביצוע 8 רחובות מחומרים ממוחזרים	הסתיים מעבר לתכנון	בוצעו הרחובות הבאים: נחום, בלבן, אופנהיימר, אייגר, הנחושת, גוטלובר, הלפרין, יפרח, סמטת יל"ג, לובטקין.... נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 10/01/12
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר רחובות בהם יבוצע פינוי המרחב הציבורי ממכשולים יעד = ב- 15 רחובות יבוצע פינוי המרחב הציבורי ממכשולים	הסתיים מעבר לתכנון	בוצעו הרחובות הבאים: מצדה, מוזיר, גוטלובר, בלבן, חכמי לובלין, בן אביגדור, ליוויק, בעל הטורים, הלפרין, גוזיקוב, יפרח, גוש חלב, חולדה, סמטת ילג, אייגר, שפירא צבי, הראב"ע, בוקי בן יגלי, נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 10/01/12
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות - על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות (בהובלת מנהלת השירות ופנ"צ)	מדד כמותי = אחוז הקיטון במגמת תשובת התושבים לגבי "לא נעשה דבר" בסקר נמל"ה יעד = ירידה במגמת תשובת התושבים לגבי "לא נעשה דבר" בסקר נמל"ה מ 7% ל -5%	הסתיים שלא כמתוכנן	לא הושגה הקטנה במגמה. האגף עומד על 7% נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/02/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף דרכים ומאור			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה (בהובלת מנכ"ל המשלמה ליפו)	מדד כמותי = מספר רחובות בהם מבוצע קרצוף ריבוד יעד = ביצוע קרצוף ריבוד ב- 3 רחובות ביפו: רח' בעל הטורים, רח' ים סוף, רח' רומן רולן	הסתיים שלא כמתוכנן	רחוב נמל יפו, בעל הטורים. פרויקט ים סוף בוטל ורומן רולאן הוחזר לתכנון תנועת חוזר נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 10/01/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד = הקטנת מספר תאונות העבודה ב- 50%	הסתיים שלא כמתוכנן	מס' התאונות לא ירד נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 21/02/12
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר רחובות משולבים זכוכית גרוסה יעד = ביצוע 4 רחובות נוספים משולבים זכוכית גרוסה	לא יבוצע	כיום אל"ה מעבירה לשימוש חוזר את כל סוגי הזכוכית. כלומר הזכוכית ממוחזרת ולא נטמנת. מחלקת דרכים עברה ליישום מחזור אספלט בשילוב חומר מקורצף נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 10/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף התנועה			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = תוספת מצלמות cctv לניהול תנועה יעד = תוספת 14 מצלמות במעגל סגור	הסתיים לפי התכנון	הותקנו 12 מצלמות בהתאם לתקציב נתון נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12
קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = אורך השביל יעד = השלמת מערך שבילי האופנים מתל ברוך ועד יפו	הסתיים לפי התכנון	הושלם שביל לאופניים לאורך ציר הים נכון לרבעון: 2011 - 1 ת.עדכון = 06/03/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = מספר משתמשים בתחבורה ציבורית יעד = סיום פתוח מודול העדפה לתחבורה ציבורית לקו האדום, בהתאם לת"ע עם משרד התחבורה	הסתיים לפי התכנון	הושלם פיתוח מודול העדפה לתחבורה ציבורית נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = פרויקט nextbus יעד = השלמת פילוט nextbus שילוט אלקטרוני בתחנות אוטובוס לעידוד הנסיעה בתח"צ	הסתיים לפי התכנון	הותקנו 20 שלטים בהתאם לתוכנית נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף התנועה			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר צמתים עם נורות לד יעד = התקנה של 4 צמתים חדשים עם נורות לד, החלפת נורות ליבון ללד ב - 5 צמתים	הסתיים מעבר לתכנון	הותקנו 7 צמתים חדשים, הוחלפו נורות ליבון ללד ב - 8 צמתים נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר שינויים בתזמון רמזורים למניעת עיכובים בזרימת תנועה יעד = ביצוע כ - 2,000 שינויים בתזמון רמזורים לזרימת תנועה	הסתיים מעבר לתכנון	בוצעו כ - 2500 שינויים בתזמון רמזורים נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = משך הזמן למתן תשובות לתושבים יעד = מענה ל - 100% פניות תושבים תוך שבועיים	מתעכב ביחס לתכנון	מענה ל 50% לפניות תושבים תוך שבועיים נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד = שמירה על רקורד נקי ללא תאונות עבודה	מתעכב ביחס לתכנון	במהלך שנ"ע 2011 ארעו 3 תאונות עבודה באגף התנועה אשר גרמו לאובדן של 26 ימי עבודה, 2 תאונות בדרך אשר גרמו לאובדן של 15 ימי עבודה, 1 תאונת עבודה אשר גרמה לאובדן של 11 ימי עבודה נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 22/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף התנועה			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = ציון בסקר נמלה יעד = עמידה בזמני התקן ובאיכות בתחזוקה של מערכות התנועה בעיר: רמזורים, גלאים, תמרורים מוארים, סימון כבישים, ותמרור - שמירה על הציון 4.2 בסקר נמלה	מתעכב ביחס לתכנון	ציון סקר נמלה 3.9 נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות (בהובלת מנהל מינהל בת"ש)	מדד כמותי = מספר מקומות חניה ציבוריים לנכים יעד = תוספת 60 מקומות חניה ציבוריים לנכים	מתקדם לפי התכנון	נוספו 57 מקומות חניה ציבוריים לנכים נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 24/01/12
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז ישום הרה ארגון באגף יעד = יישום הרה ארגון באגף התנועה - 100%	מתקדם לפי התכנון	הושלם שלב גיבוש מבנה ארגוני פונקציונאלי נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 24/01/12
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = אישור ותקצוב הקמת מצבת תמרורים עירונית ובצוע סקר תמרורים יעד = בסוף שנת 2011 סיום איפיון ופתוח מודולים ראשוניים	מתקדם לפי התכנון	הסתיים שלב האיפיון, בשנת 2012 יבוצע פתוח המערכת בהתאם לאישור מנכ"ל נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף התנועה			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הקטנת מספר תאונות הדרכים הקשות בהן מעורבים ילדים כהולכי רגל	מדד כמותי = מספר נפגעים יעד = ירידה של 3% במספר הנפגעים קשה וקטלני בקרב ילדים באמצעות שיפורים בטיחותיים בתשתיות ובשילוב הדרכה והסברה במסגרות השונות: גנים, בי"ס וכדומה	מתקדם לפי התכנון	מספר הילדים שנפגעו קשה וקטלני בשנת 2011 (נתונים ל 11 - חודש) ירד מ - 5 ל - 3 לעומת התקופה המקבילה אשתקד ירידה בשיעור של 40%. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 31/01/12
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז הנכים המקבלים שירות מרחוק יעד = 100% מהנכים הפונים לקבלת מקום חניה שמור לרכב נכה יפנו בערוצי תקשורת מרחוק ללא הגעה פיזית למשרדי העירייה	מתקדם לפי התכנון	כ - 80% פונים בערוצי תקשורת מרחוק נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = יישום התוכנית לרה ארגון קווי תחבורה ציבורית יעד = סיום היישום 2011	מתקדם לפי התכנון	התכנית יושמה ע"י משרד התחבורה ביולי 2011. משרד התחבורה מתעתד לבצע תיקונים ושינויים נוספים בתכנית באמצע מרץ 2012 נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף התנועה			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = מספר תחנות עגינה מותקנות יעד = התקנת 75 - 150 תחנות עגינה להשכרת אופניים	מתקדם לפי התכנון	הושלמו התקנות תחנות העגינה לאופניים 150 תחנות נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = קווי תחבורה רבי קיבולת יעד = בדיקת האפשרות לשילוב נתיבים מיוחדים לתחבורה ציבורית BRT לאורך נמיר, בגין, המסגר, והחרש	מתקדם לפי התכנון	המשך בדיקת אפשרות נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 19/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף מבני ציבור

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה (בהובלת מנכ"ל המשלמה ליפו)	מדד כמותי = מס' מבני ציבור שיוקמו וישופצו יעד = ביצוע שני פרויקטים ביפו	הסתיים לפי התכנון	הסתיימו שני פרויקטים, וביניהם: תוספת כיתות בבי"ס אג'יאל ושיפוץ בבי"ס עירוני ז'. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו השתלמויות ופעילויות העשרה יעד = שיתוף 100% מהעובדים בימי עיון וקורסים בנושאים שונים	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = מס' פגישות עבודה עם לקוחות/מזמינים יעד = קביעת פגישות עבודה עם כל הלקוחות/מזמיני הפרוייקטים - פעם ברבעון	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = מס' פעילויות לכידות ארגונית יעד = 8 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מספר השתלמויות יעד = הגדלת מספר השתלמויות בנושא בטיחות (לפחות 2	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף מבני ציבור			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת אקלים בית ספרי מחייב - לתלמיד, להורה ולמורה (בהובלת מנהלת מינהל החינוך)	מדד כמותי = מס' מבני ציבור שיוקמו וישופצו ברחבי העיר יעד = הקמה, שיפוץ ושדרוג כ-20 מוסדות חינוך ברחבי העיר	הסתיים מעבר לתכנון	בשנת 2011 הסתיימו 25 פרויקטים ברחבי העיר, ביניהם : הקמת והכשרת כיתות גן , תוספות בניה (כיתות) ושיפוצים נרחבים . נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות (בהובלת מנהל מינהל בת"ש)	מדד כמותי = מס' מעליות שיוקמו במבני ציבור ברחבי העיר יעד = הקמת 3 מעליות בבתי ספר ברחבי העיר וקידום תכנון ראשוני של 7 מעליות נוספות	מתקדם לפי התכנון	החל ביצוע הפרויקטים הבאים - הקמת מעליות בבתי הספר ניב, יחדיו ודיזנגוף. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום הבטיחות בעבודה והגיהות במינהל	מדד כמותי = מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה יעד = הקטנת מספר ימי העדרות כתוצאה מתאונות עבודה ב-5% לפחות	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2011 לא נרשמו ימי ההעדרות בגין תאונות עבודה. נכון לרבעון: 2011 - 3 ת.עדכון = 16/01/12
קידום היערכות העירייה למצבי חירום (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר יעד = שיפוץ ושיקום 10 מקלטים, עבודות איטום ב-5 מקלטים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 אגף מבני ציבור

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>הפרויקטים מתקדמים לפי התכנון ויסתיימו לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג (2012).</p> <p>נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 16/01/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מס' מבני ציבור "המתחשבים בסביבה" שיוקמו ברחבי העיר יעד = ביצוע 3 פרויקטים (בנייה חדשה) המשלבים "אלמנטים אקולוגיים"</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת פרויקטים משולבים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז העובדים המשתתפים בפעילויות השונות יעד = 100% מהעובדים משתתפים בטיול/יום גיבוש שנתי	הסתיים לפי התכנון	כל העובדים ביחידה השתתפו ביום גיבוש נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/12/11
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז העובדים המשתתפים בפעילויות השונות יעד = 100% מהעובדים משתתפים בישיבות צוות חודשיות	הסתיים לפי התכנון	כל העובדים השתתפו בישיבות צוות נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/12/11
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז העובדים המשתתפים בפעילויות השונות יעד = 100% מהעובדים נפגשו לפחות פעמיים בשנה לשיחות אישיות	הסתיים לפי התכנון	כל העובדים השתתפו נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/12/11
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז העובדים המשתתפים בפעילויות השונות יעד = חוגגים יום הולדת ביחידה ל- 100% מהעובדים	הסתיים לפי התכנון	ל- 100% מהעובדים חגגו יום הולדת. מעבר לכך, במסגרת זכייתנו בפרס אתגר, נסעו עובדי היחידה לסוף שבוע בצפון, וערכנו ארוחת צהריים אליה הזמנו כל השותפים לפרויקט. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 01/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת פרויקטים משולבים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך - לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר מפגשי שיתוף ציבור בפרויקט הגוש הגדול יעד = קיום שני מפגשי שיתוף ציבור בפרויקט הגוש הגדול במהלך 2011	מתעכב ביחס לתכנון	נערכו פגישות עם תושבי שכונת הגוש הגדול בתחום השכונה בנושאים על פי צורך כדוגמת: פיתוח שפ"פים, אכיפת מטרדים, וכו'. תזמון מפגש מתוכנן למרץ 2012, לקראת פתיחתו של בי"ס יסודי בספטמבר 2012. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 01/01/12
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מגבייה ישירה ומגורמים נוספים (בהובלת גזבר העירייה)	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט יעד = קידום ביצוע פרויקט רחוב אינשטיין בין לוי אשכול לאבן גבירול העתידי, במטרה לאפשר מימוש של 800 יחידות דיור הגובלות וניזונות מקטע אינשטיין זה	מתקדם לפי התכנון	בוצעו מערכות תשתית מים, ביוב ותיעול. בוצעו עבודות גורמי חוץ (חברות תקשורת וחברת החשמל), הכנות לתאורה, עבודות עפר נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/12/11

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת פרויקטים משולבים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מגבייה ישירה ומגורמים נוספים (בהובלת גזבר העירייה)	מדד כמותי = שעור מוכנות תשתיות פר מבנה ביחס לעמידה בל"ז האיכלוס יעד = עמידה בל"ז ב-100% בשכונות החדשות בכל מבנה: הגוש הגדול, תב"ע 1750, תב"ע 1437, תב"ע 1112 ג', מתחם בצרון	מתקדם לפי התכנון	תב"ע 1437 - ביצוע מדרכות ומפרצי חניה ברחוב עמיחי פאגלין, הגוש הגדול-תחילת ביצוע רחוב אינשטיין ובשביס זינגר, כוכב הצפון- תחילת ביצוע רחוב לוי אשכול בין ש"י עגנון לרוקח, בצרון - סיום שלב ג' של הפרויקט, ותחילת תכנון לשלב ד', תב"ע 1750 - תחילת ביצוע פיתוח שלב סופי של רחוב ניסים אלוני נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/12/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט יעד = קידום תכנון של הפרויקטים הבאים: ככר המדינה, 1770 א', נופים, שכונת ידידיה, תב"ע 3700, בית אל, תב"ע 3388, מתחם סומייל, קהילת ונציה וסלוניקי, הארגזים	מתקדם לפי התכנון	מתחם סומייל-נעשתה בחינה לנושא הצורך והשלביות של מנהרת גישה לכלי רכב מרח' בן סרוק כחלק ממימוש התוכנית. בית אל - התחילה בנייה של מתחם ב'. קהילת ונציה וסלוניקי-גיבוש צוות מתכננים, התנעת התכנון והמדידה. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 01/01/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת פרויקטים משולבים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = שלבים בביצוע הפרויקט יעד = קידום תכנון של הפרויקטים הבאים: ככר המדינה, נופי ים, 1770 א', שכונת ידידיה, תב"ע 3700, בית אל, תב"ע 3388, מתחם סומייל, קהילת ונציה וסלוניקי, הארגזים	מתקדם לפי התכנון	במתחם בית אל הסתיים שלב הריסת הבניינים. בחינה וגיבוש קריטריונים לתכנון הגשר להולכי רגל בין תב"ע 1750 ל-1770 א'. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/12/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = שעור מוכנות תשתיות לכל מבנה חדש ביחס לעמידה בל"ז האיכלוס יעד = עמידה בל"ז ב - 100% בשכונות החדשות בכל מבנה: הגוש הגדול, תב"ע 1750, תב"ע 1437, כוכב הצפון, בצרון	מתקדם לפי התכנון	תב"ע 1437 - ביצוע מדרכות ומפרכי חניה ברחוב עמיחי פאגלין, הגוש הגדול-תחילת ביצוע רחוב אינשטיין ובשביס זינגר, כוכב הצפון- תחילת ביצוע רחוב לוי אשכול בין ש"י עגנון לרוקח, בצרון - סיום שלב ג' של הפרויקט, ותחילת תכנון לשלב ד', תב"ע 1750 - תחילת ביצוע פיתוח שלב סופי של רחוב ניסים אלוני נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/12/11

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת פרויקטים משולבים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = שעור מוכנות תשתיות לכל מבנה חדש ביחס לעמידה בל"ז האיכלוס יעד = עמידה בל"ז ב- 100% בשכונות החדשות בכל מבנה: הגוש הגדול, תב"ע 1750, תב"ע 1437, כוכב הצפון, בצרון	מתקדם לפי התכנון	<p>תב"ע 1437 - ביצוע מדרכות ומפרכי חניה ברחוב עמיחי פאגלין, הגוש הגדול-תחילת ביצוע רחוב אינשטיין ובשביס זינגר, כוכב הצפון- תחילת ביצוע רחוב לוי אשכול בין ש"י עגנון לרוקח, בצרון - סיום שלב ג' של הפרויקט, ותחילת תכנון לשלב ד', תב"ע 1750 - תחילת ביצוע פיתוח שלב סופי של רחוב ניסים אלוני. מתחם הקאנטרי- סיום שלב א' של הפרויקט.</p> <p>נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 15/01/12</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 מחלקת תיאום הנדסי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי (בהובלת מנהל מינהל בת"ש)	מדד כמותי = אפשרות לקבלת מידע על עבודות התשתית on line בלחיצת כפתור יעד =סיום פיתוח מערכת תיאום הנדסי דור ב' - מודול רישוי ופיקוח (מועד מוסכם עם אגף המיחשוב - יוני 2011) - קבלת מידע ON-LINE בלחיצת כפתור על כלל עבודות התשתית המבוצעות ברחבי העיר	הסתיים לפי התכנון	בוצע. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12
שירות יזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק (בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)	מדד כמותי = אחוז הבקשות המועברות באמצעים מקוונים יעד =צמצום הגעת לקוחות למחלקה לצורך הגשת בקשות תיאום / רישוי - לפחות 70% מהבקשות לתיאום ולרישוי יועברו באמצעים מקוונים	הסתיים מעבר לתכנון	בשלב זה אחוז הבקשות המועברות באמצעים מקוונים, עומד על 99% נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 07/03/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = אחוז הבקשות שנענו עפ"י זמני תקן יעד =100% מתהליכי התאום ההנדסי בנושאי הרק"ל (תיאום ורישוי) יושלמו עפ"י זמני תקן, תוך שאיפה לקיצור הזמנים	הסתיים מעבר לתכנון	כל הבקשות נענות בזמן התקן ואף בזמן קצר יותר, לעיתים קצר ב 50% מהזמן. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי (בהובלת מנהל מינהל בת"ש)	מדד כמותי = מספר הביקורים באתרי עבודה בממוצע לחודש יעד =לפחות כ- 350 ביקורים לחודש באתרי עבודה	מתעכב ביחס לתכנון	ממוצע 250 סיורים לחודש. (נבע כתוצאה מחוסר בכ"א) נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 07/03/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 מחלקת תיאום הנדסי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי (בהובלת מנהל מינהל בת"ש)	מדד כמותי = שלב ביישום ובהטמעה יעד = יישום והטמעת ההליך החדש לתיאום התכנון בעבודות תשתית של חברות עירוניות וחיצוניות	מתקדם לפי התכנון	בשלב זה הפרויקטים החדשים מתוכננים על פי ההליך החדש ובליווי המחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = מספר הפניות / תלונות וצווי הפסקת עבודה יעד = ביצוע סיורים בשטח העבודות בשד' ירושלים לפחות פעמיים בשבוע - לצמצום כמות הפניות/תלונות וצווי הפסקת העבודה	מתקדם לפי התכנון	אין נתונים ממוחשבים, עד לסיום פיתוח מודול הפיקוח במערכת דור ב'. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)	מדד כמותי = עמידה בל"ז ליידוע התושבים על עבודות בשד' ירושלים יעד = יידוע כלל התושבים והסוחרים על העבודות המבוצעות בשדרות ירושלים: לפחות חודש מראש על ביצוע עבודות גדולות, ולפחות 72 שעות מראש בביצוע עבודות קטנות	מתקדם לפי התכנון	מיושם על פי היעד. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 מחלקת תיאום הנדסי

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בשלב זה חברת נת"ע אינה עומדת ביעד סיום הפרויקט כפי שסוכם בזמנו וזאת מהסיבה שקבלן הביצוע של הצד המזרחי הפסיק עבודתו וכרגע נת"ע עוסקים במציאת פתרון להחלפת הקבלן.</p> <p>נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 20/02/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = עמידה בל"ז לפינוי תשתיות בשדרות ירושלים</p> <p>יעד = קידום ביצוע העבודות לפינוי תשתיות בשד' ירושלים וקיצור לוחות זמני הביצוע</p>	<p>תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי (בהובלת מהנדס העיר)</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת התיעול

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות - על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות (בהובלת מנהלת השירות ופנ"צ)	מדד כמותי = אחוז עמידה בזמני תקן יעד = 96% עמידה בזמני תקן בביצוע אחזקה ותיקון תקלות שבר	הסתיים מעבר לתכנון	על פי דוחות המוקד העירוני, העמידה בזמני התקן בשנת 2011 עמדה על 100% נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום היערכות העירייה למצבי חירום (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר הצפות בעת סופה יעד = עבודה בהתאם לנוהל סופה תביא לכך שמספר ההצפות בזמן סופה לא יעלה על 700	הסתיים מעבר לתכנון	באירועי הגשם של חורף 2011/12 עמד מספר ההצפות על כ- 300. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות - על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות (בהובלת מנהלת השירות ופנ"צ)	מדד כמותי = זמן מענה לפניות יעד = זמן מענה לפניות תושבים - עד 3 שבועות; זמן מענה לפניות מיחידות עירוניות - עד שבועיים	הסתיים שלא כמתוכנן	מרבית התשובות ניתנות תוך שבועיים, חלק קטן מהתשובות המחייבות בדיקות בשטח, ניתנות תוך שלושה שבועות. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים יעד = מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 10 בשנה	הסתיים שלא כמתוכנן	השנה אירעו 19 תקלות של זרימה ממוצאי התיעול לחופי הים ולנחלים. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת התיעול

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר הרחובות בהם מופרד התיעול מהביוב יעד = הפרדת מערכת התיעול מהביוב ב- 2 רחובות בשכונת התקווה, וב- 7 רחובות בנווה צדק	מתעכב ביחס לתכנון	הפרדת התיעול מהביוב מתבצעת בשני רחובות בשכונת התקווה, ברחובות התקווה וחנוך. בנווה צדק החל התכנון של ההפרדה בשני רחובות, קיים עיכוב בביצוע עבודת ההפרדה עקב ההמתנה לאישור תקציב השתתפות האיגודן בעלויות ההפרדה. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 11/03/12
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = תכנון ורישוי תחנת שאיבה למי קיץ פארק דרום יעד = גמר תכנון ורישוי תחנת שאיבה למי קיץ בפארק דרום	מתעכב ביחס לתכנון	התכנון השתנה. עוסקים בתכנון הסדרת קצה מובל התיעול בפארק, ללא תחנת שאיבה למי קיץ אם התכנון יאפשר את ביטול התחנה היא לא תוקם. תחנות לח"י וטרפון בתכנון. יש בעיה במציאת מקום אפשרי להקמת התחנות. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/12/11
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = מספר השכונות לאכלוס בהן הוקמה תשתית תיעול יעד = הקמת תשתית תיעול בכל 5 השכונות החדשות האמורות להתאכלס ב- 2011: הגוש הגדול, תב"ע 1750, תב"ע 1437, כוכב הצפון, ביצרון	מתקדם לפי התכנון	התשתיות ב- 5 השכונות בביצוע. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/12/11

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2011 יחידת התיעול

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (בהובלת סמנכ"ל תפעול)	מדד כמותי = שלב בעדכון תכנית אב לתיעול יעד = עדכון תכנית אב לתיעול לעיר - סיום שלב א'	מתקדם לפי התכנון	המתכנן החל בעידכון תכנית האב לתיעול, הכין מפות רקע ואוסף ומעבד נתונים. נכון לרבעון: 2011 - 4 ת.עדכון = 29/12/11