



פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל . 1970 סעיף 60
תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 222223		תאריך הבדיקה הבאה: 17/04/11															
מס' מעלית: 151124	דו"ח מס': 9613220512	מס' סידורי: 83470/66	חברת שירות: מעליות אקספרס בע"מ														
כתובת המקום בו נמצאת המעלית: דיזינגוף 267 תל אביב		שם המחזיק: מעליות אקספרס בע"מ															
<p>3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית הידראולית עם הנעה לא ישירה 5 נ', 375 ק"ג, 6 תחנות, מהירות 0.74 מ/ש דלתות טלסקופיות, דגם NL320/S, מערכת OMAR LIFT, ספיקה 250 ל/ד, לחץ עבודה 20 בר, הספק 18.5KW, התילוי: 2/1 כבלים 10X4 מ"מ, פיקוד מאסף מטה, לוח CONSUL FW8 לא כולל כיבוי אש.</p>																	
<p>4. תכנון ומבנה המעלית מעליות אקספרס בע"מ, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2016/10 האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה - כן. הערה: יש לפרט בסעיף 7 של טופס זה את הפרטים על חידושים או על שינויי בניה דרושים כלשהם.</p>																	
<p>5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו הערה: דרושה תשובה נפרדת בכל אחד מהסעיפים הר"מ.</p> <table border="0"> <tr> <td>א. גידור פיר המעלית תקין</td> <td>ו. גובלי תנועה תקין</td> </tr> <tr> <td>ב. דלתות הרובדים ודלתות התא תקין</td> <td>ז. התקני בטחון (ז"א סדורים למניעת נפילת התא) תקין</td> </tr> <tr> <td>ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא. תקין</td> <td>ח. בלמים אין</td> </tr> <tr> <td>ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות. תקין</td> <td>ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם תקין</td> </tr> <tr> <td>ה. התא ואביזריו - כוונות התא תקין</td> <td>י. מכונת הרמה. תקין</td> </tr> <tr> <td>. הפגושות תקין</td> <td>יא. ציוד חשמלי אחר. תקין</td> </tr> <tr> <td>. פנים פיר המעלית תקין</td> <td>יב. חלקים אחרים תקין</td> </tr> </table>				א. גידור פיר המעלית תקין	ו. גובלי תנועה תקין	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא תקין	ז. התקני בטחון (ז"א סדורים למניעת נפילת התא) תקין	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא. תקין	ח. בלמים אין	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות. תקין	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם תקין	ה. התא ואביזריו - כוונות התא תקין	י. מכונת הרמה. תקין	. הפגושות תקין	יא. ציוד חשמלי אחר. תקין	. פנים פיר המעלית תקין	יב. חלקים אחרים תקין
א. גידור פיר המעלית תקין	ו. גובלי תנועה תקין																
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא תקין	ז. התקני בטחון (ז"א סדורים למניעת נפילת התא) תקין																
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא. תקין	ח. בלמים אין																
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות. תקין	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם תקין																
ה. התא ואביזריו - כוונות התא תקין	י. מכונת הרמה. תקין																
. הפגושות תקין	יא. ציוד חשמלי אחר. תקין																
. פנים פיר המעלית תקין	יב. חלקים אחרים תקין																
<p>6. לאילו חלקים לא היתה גישה: נסתרים</p>																	
<p>7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין</p>																	
<p>8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 375 ק"ג (5 נוסעים) הערה: תשומת הלב מופנית לכך שהחוק מחייב בדיקה הבאה לא יאוחר מהתאריך הנקוב לעיל.</p>																	
<p>9. הערות אחרות: לאחר דיווח על סילוק ליקויים של החברה מ- 16/10/26 תסקיר זה בא במקום תסקיר הפעלה זמני שנמסר לחברה. הבדיקה הבאה של התקן בתפיסה עד-2019/10 הבדיקה הבאה של שסתום שבר עד-2019/10</p>																	
<p>10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית</p>																	
<p>כבודק שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 תעודת מנוי מס. 66 מיום 31.12.71 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 16/10/11 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. שם הבודק: מילר יונה תאריך 16/11/02 חתימת הבודק</p>																	