

דוח ביקורת אצירת אשפה באתר **לקראת טופס 4 ותעודת גמר**

חדר דחסנית

דוח זה ימולא על ידי בעל ההיתר, כבדיקה מוקדמת, בטרם פניה אל מכון הרישוי בבקשה לקבל את אישור אשפה לאכלוס ובטרם הגעת נציג מכון הרישוי לביקורת באתר. לדוח זה יש לצרף תמונות הממחישות את כל הפרטים הנזכרים בטבלה הנ"ל כפי שמוצג לדוגמא בהמשך. במידה ומתוכנן **חדר מיחזור** בנוסף לחדר דחסנית, יש למלא "דוח בקורת אשפה – חדר אשפה" בנוסף לדוח זה.

אל: עיריית תל אביב, מכון הרישוי העירוני

מאת: בעל היתר הבניה / עורך הבקשה להיתר / האחראי לביקורת / מתכנן האשפה (למחוק את המיותר).
לתשומת לב: רק אחד מארבעת הנ"ל יכול למלא ולחתום על הטופס !

אבקש להודיעכם כי :

- השלמתי את ביצוע פתרון האשפה במבנה בהתאם לפתרון שאושר על ידי העירייה.
- ערכתי בדיקה של המצב בשטח בהתאם לרשימת הבדיקות להלן ומצאתי כי הכל תקין.
- מצורפות תמונות צבעוניות ובהן ניתן לראות את כל המרכיבים שמצויים בטופס הבדיקה.

א. תמונות מלפני הכנסת הדחסנית ובהן :

- חדר הדחסנית
- ספרינקל
- ברז
- תעלת ניקוז, מיזוג או אוורור
- דלת ותריס של חדר הדחסנית,
- שביל הפינוי מהכניסה למגרש
- כולל תעלת הניקוז

ב. תמונות לאחר הכנסת הדחסנית (לאחר קבלת אישור לחדר הדחסנית) ובהן :

- דחסנית
- מסרק היפוך
- שוט אשפה
- מתקני האשפה, כשהם מוצבים במקומם וניתן להשתמש בהם.

פרטי המבנה		פרטי הפונה	
כתובת:		שם מלא:	
מס' הבקשה להיתר:		טלפון:	
מס' היתר הבניה:		כתובת:	
מס' תיק טיפול:		כתובת דוא"ל:	

מיכל אצירה	כמות שנדרשה באישור אשפה למתן היתר			תואם כמות שסופקה בפועל
	ירוק	כתום	כחול	
מיכל 360 ליטר				
עגלה 720 ליטר				
עגלה 1100 ליטר				
דחסנית 12 קו"ב				

מיכל אצירה	כמות שנדרשה באישור אשפה למתן היתר			תואם כמות שסופקה בפועל
	ירוק	כתום	כחול	
דחסנית 20 קו"ב				

לשימוש העירייה	הערות	מופיע בתמונות	תקין	בדיקה	חדר דחסנית
				הביצוע תואם לתכנית לאישור אשפה למתן היתר.	
				אין להציב בתוך החדר מתקנים, מערכות, יחידות עיבוי של מזגנים ולוחות חשמל ותקשורת כלשהם	
				גובה החדר 4.5 מ' לפחות (4.7 מ' כאשר ההנפה מתבצעת בתוך החדר)	
				כמות ונפח דחסניות תואמים לאישור אשפה למתן היתר	
				מסרק היפוך מותקן ופעיל (במידה ונדרש חדר על ידי העירייה)	
				במידה וקיימות עגלות להפרדת אשפה בפרויקט בנפח 1100 ו- 770 ליטר, נדרשים דיסקיות מתכת בפיני ההרמה.	
				שוט אשפה מותקן ושמיש (במידה ונדרש על ידי העירייה)	
				הותקן מכבש קרטונים (במידה ונדרש על ידי העירייה)	
				בוצע חיפוי אריחים על הקיר עד גובה 3.0 מ'	
				הותקנו צינורות הגנה לכל היקף החדר במרחק של 15 ס"מ מהקירות	
				מידות פתח החדר נטו הן לפחות 4.5 מ' רוחב, 4.25 מ' גובה	
				דלתות ותריס הותקנו והם נפתחים ונסגרים באופן תקין.	
				כיוון פתיחת הדלתות ומימדי הדלתות והתריס זהים לאישור למתן היתר	
				מעל לפתח חדר האשפה, בוצעה קורת בטון מחוזקת ועליה הגנות בזוויתני פלדה 100 X100 מ"מ לפחות	
				בוצעה רצפה עם ציפוי אפוקסי	
				בוצע פתרון אוורור	
				הותקנה מערכת מיזוג אוויר או קרור על פי הדרישה	
				הותקן ברז וזורמים בו מים	
				בוצעו שיפועים ופתחי ניקוז כולל כיסוי רשת על פתח הניקוז	
				הותקן מעצור מוביל למכולה מברזל או בטון על פי הנחיות יצרן המכולה	
				הותקנו ספרינקלרים	

לשימוש העירייה	הערות	מופיע בתמונות	תקין	בדיקה	
				הותקנה תאורה בתוך החדר	
				מפסק התאורה הותקן מחוץ לחדר	
				על דלת החדר מותקן שלט עם כיתוב "חדר דחסנית" בצבע אדום על רקע לבין במידות 40 X 40 ס"מ	
				תוואי הפינוי, אורכו ורוחבו תואמים לאישור אשפה ומתן היתר. רוחב 4.5 מ' לפחות, גובה 4.25 מ' לפחות (לאחר צנרת ותעלות לכל אורך התוואי)	תוואי פינוי
				תוואי הפינוי סלול/מרוצף	
				שיפוע דרך הגישה אינו עולה על 12%	
				דרך הגישה ורדיוסי סיבוב אשורו על ידי מהנדס תנועה	
				במבנה קיים גנרטור לשעת חרום	
				במדרכה בוצעה אבן שפה מונמכת בנקודת הפינוי	

שם פרטי ומשפחה

חתימה

תאריך

בצילומים יש להציג:

- דחסנית
- חיפוי קיר
- תעלת ניקוז
- רצפת אפוקסי
- שוט (במידה וקיים)
- שילוט



- צינורות הגנה



- מכבש קרטונים (במידה ונדרש)



- מיזוג אויר.
- ספרינקלרים.



- מפסק חיצוני לתאורה.
- שילוט.



- תריס במצב פתוח וסגור.



- תוואי פינוי מפתח חדר דחסנית ועד לכביש + אבן שפה מונמכת.

